


15.º RELATORIO SEMESTRAL

DA

DIRECTORIA DA ESTRADA DE FERRO DE D. PEDRO II

Lido em Sessão Ordinaria d'Assembléa Geral dos Accionistas de 30 de Janeiro de 1863.



Tendo de dar-vos conta das occorrencias do semestre findo, a Directoria sente o dever de communicar-vos em primeiro lugar a alta honra de uma visita de S. M. o Imperador ás obras da nossa segunda secção.

Pelas folhas publicas fostes sem duvida informados do facto e pudestes apreciar o seu grande alcance.

A Directoria tem consciencia da lealdade de seu procedimento; e assim como nunca vos occultou os embaraços com que tem luctado, nem teve a pretenção de colorir algumas decepções parciaes, tem fé que narrando factos realisados nunca lhe recusastes inteiro credito. Ha entretanto animos timidos ou scepticos, que atemorisados pelo grandioso das difficuldades, tem sempre tendencia para crer exagerada a narração daquelles triumphos do exforço humano contra resistencias da natureza.

E com relação a esses incredulos, que proclamarão irrealisaveis nossas promessas ao publico, que tem a mais alta importancia a noticia do estado das obras no momento em que as examinava ocularmente o Imperador do Brasil: porquanto, bem que não nos seja licito invocar tão alto testemunho, é com tudo claro que em tão solemne momento ninguem ousaria admittir á narrativa a menor exageração.

Os factos capitaes, em relação á empreza, occorridos ao tempo da viagem de S. M. I. forão estes:

Acabou-se de romper nessa occasião a ultima das galerias de 12 tuneis, sommando 8.475 pés de comprimento, dos quaes depende a proxima abertura da estação do Rodeio.

Dos 7.040 pés do maior dos tuneos da serra havia abertas galerias na extensão de 4.142 pés: nos dous mezes subsequentes (Novembro e Dezembro) avançou a perfuração mais 428 pés.

E finalmente, S. Ex. o Sr. ministro dos negocios da agricultura commercio e obras publicas em nome do Imperador declarou ao presidente da companhia que S. M. I. voltara muito satisfeito com o estado das obras e com o progresso que havião feito desde a outra visita Imperial em junho de 1860.

A Directoria se congratula com vosco por tão assignaladas distincções, e passa a expor-vos o estado da empresa e as occorrencias do semestre.

CONTABILIDADE CENTRAL

Conta de capital. Do realisado por conta da emissão em acções e pelo emprestimo de Londres, existia em ser no dia 30 de junho passado a quan-

tia de	Rs.	3.725:944 \$ 911
1.º secção e em material	171:153\$300	2,085:920\$759
Saldo de 31 de de	zembro de 1862	1 640 -024\$152

O emprego de capital, que foi no 1°. semestre do anno passado de rs.. 1.778:403\$172, e no 2.º de rs. 2,085:920\$759, no semestre que começa necessariamente absorverá o saldo supra, tornando indispensavel uma nova chamada sobre as acções emittidas, ou uma nova emissão de acções.

O balanço appenso n. 1 contem todos os esclarecimentos desejaveis sobre o estado financeiro da companhia.

Emissão. Os estatutos permittem actualmente o primeiro expediente, isto é, as entradas de fundos até o valor nominal das acções emittidas: mas conscia a Directoria de que este recurso exercerá alguma pressão na praça, e de que as circunstancias cada vez tornão mais difficil o levantamento de capitaes dentro do paiz, dependendo aliás qualquer operação externa do credito do estado, procurou entender-se com o Governo Imperial para saber se será possivel alguma solução financeira que addie as chamadas sobre as acções actuaes para tempos mais prosperos. E porque a experiencia tenho demonstrado que a dose de influencia do governo em nossas deliberações, e administração está em grave desproporção com a quota de suas contribuições, como garantidor de juros, fiador e principal pagador do emprestimo, e accionista por mais de metade da emissão, aventou mais a Directoria a idéa de outra reforma, que faça cessar esta desigualdade. A questão, pende de estudos admini trativos, que o Governo Imperial ordenou e não passa de preparativos, porque segundo parece, a legislação actual não permitte ao poder executivo a novação do contracto sem authorisação especial das camaras, e ao mesmo tempo a Directoria precisará da vos a outhorga para o mesmo fim. No annexo n. 2 encontrareis a proposta feita ao Governo Imperial: a Directoria vos convida a estudal-a no caso de ser aceita pelo governo com ou sem modificações, vos convocará extraordinariamente para deliberar por vossa parte.

Approvação de contas. Por parte do Governo Imperial achava-se em atraso o exame das contas desde as do 2.º semestre de 1858: este exame se fáz necessario para verificação dos saldos da garantia de juros. Pelo ministerio das obras publicas foi nomeada, o anno passado, uma commissão que examinando a escripturação e documentos relativos aos 7 semestres, do 1.º de julho de 1858 até 31 de dezembro de 1861 suscitou duvidas a respeito de varias verbas de despeza na importancia de rs. 9:010\$000 além de outras mais avultadas, sobre as quaes se dera divergencia entre a Directoria e o engenheiro fiscal. Quanto ás primeiras despezas o Governo Imperial depois de ouvir a Directoria as deu por justificadas, approvando nesta parte as contas. As outras quantias fazem objecto da Resolução de Consulta de 5 de Abril de 1862, contra a qual e lego que della teve noticia julgou a Directoria dever reclamar em nome da companhia

Forão origem desta questão objecções do Sr. engenheiro fiscal que entendia dever sahir do fundo de reserva a importancia de um roubo na estação de Belém, e as reconstrucções das obras que se arruinarão por defeituosas na 1.º sec-

ção; assim como, que o 1/10% para fundo de reserva deve calcular-se sómente sobre o capital das acções, e não tambem do emprestimo.

Estas questões forão levantadas em 1860, quando a Directoria defendeu o seu procedimento perante o Governo Imperial, de quem não recebeu mais communicação alguma, considerando este silencio como consentimento e approvação.

Comtudo em Dezembro proximo passado, sendo ouvida officialmente ácerza do relatorio da commissão de contas já referida, viu citada n'esse documento a Resolução da Consulta de 5 de Abril de 1862, como decidindo as questões contra a Companhia.

A circunstancia de não ter sido publicada a Resolução de Consulta, nem communicada á Directoria, nem mencionada no Relatorio ao Corpo Legislativo, e sómente transmittida á Commissão que vinha examinar as contas, não póde prejudicar os direitos outhorgados á Companhia pelo art. 54 do seu contracto com o Governo Imperial que assim se exprime:

"Se alguma disconcordancia houver entre o Governo e a Companhia a res-"peito de seus direitos e deveres, e seus respectivos interesses a questão será "discutida por Arbitros, etc."

A presente divergencia é do maior alcance, porque a Resolução de Consulta, se prevalecer, absorverá todo o fundo de reserva da Companhia, que talvez nem será bastante. E a Directoria apenas houve a primeira noticia de tal deliberação, annunciou a sua reclamação em contrario, e formulou-a logo que obteve copia d'aquelle acto do Poder Administrativo.

As razões em que se basea a Consulta não são de modo algum concludentes, sendo mesmo notavel que de seus proprios termos consta não terem sido presentes aos Conselheiros, documentos essenciaes relativos ás questões sujeitas. Em consequencia desta observação, a Directoria resolveu esclarecer mais completamente o debate, e requerer ao proprio Governo melhor informado a revogação da Resolução, reservando para o caso pouco provavel do indefferimento o recurso do art. 54 dos Estatutos.

Ha algumas outras questões pendentes de decisão do Governo, mas que não tem o alcance, nem a actualidade dos que precedem.

Deve ainda a Directoria communicar-vos que a commissão de contas eleita na sessão ordinaria do semestre passado recusou o mandato: pelo que á nova commissão tem de ser submettidos os relatorios e balanços dos dous semestres.

ESTRADA DE FERRO

Primeira secção. — O Relatorio do Delegado da Directoria (appenso n. 3) contem todos os esclarecimentos necessarios, sobre o trafego de nossa linha aberta ao publico.

O rendimento total da companhia foi de	Rs.	754,841\$107 463,601\$643
Saldo creditado ao Thesouro		291:239\$464
1.ª classe		
2.ª " 54:545		
3.ª "		
Total 149:504		
No. 1.º semestre de 1862 150.731		

A massa transportada foi, em ambas as direcções. Mercadorias taxadas a peso 1,588:171 @

" por volume 106:530 palmos cubicos, " comprimento 89:944 " lineares.

Nossa renda bruta tem diminuido sensivelmente em consequencia das circumstancias criticas e sabidas da nossa producção.

Primeira parte da 2.º secção até a estação do Rodeio. Esta parte da linha, que segundo o contracto addicional de 1860 devia ser entregue ao transito em Novembro de 1862 sómente o será em Maio de 1863, salvas ainda possiveis occorrencias supervenientes. E' este um dos casos em que a Companhia e o publico soffrem decepção; mas a Directoria aproveita esta mesma opportunidade para mostrar-vos que longe de fazer promessas irrealisaveis, ha mais de um anno manifesta apprehensões e previsão da presente demora, sendo certo e constado da correspondencia official que não cessou ella de estimular por todos os meios os Empresarios, e dar todas as providencias possiveis para o progresso das obras.

No 12.º Relatorio lido a 31 de Julho de 1861 disse-vos a Directoria "... quanto aos serviços mais atrasados, a Directoria está resolvida a impor severa"mente as multas estipuladas, dado por ventura o caso nellas incorrerem os Em"presarios."

No 13.º datado de 30 de Janeiro de 1862 lestes: "Não deve a Directoria oc"cultar-vos que não está igualmente satisfeita com o progresso do alargamento
"dos tuneis etc. seria deploravel que destas causas proviesse alguma retardação
"da abertura da estrada... deve esperar-se que não haja descuido de adiantal"os, o que poderia converter em embaraço obras que hoje se devem reputar re"lativamente leves. A Directoria observa e fiscalisa o trabalho saberá cumprir
"o seu dever para com os Sr. Accionistas e o paiz.

No 14.º Relatorio de 15 de Julho de 1862 se devem ter notado estas pala-"vras: "Removidas as apprehensões relativas aos córtes, aterros e abertura de "tuneis, ainda a Directoria nutre algumas pelo que toca ao revestimento. E re-"petirá as palavras do relatorio passado: A Directoria observa e fiscalisa o tra-"balho, etc.

Quem prevenido por estas declarações quizesse julgar com rectidão, procuraria visitar os lugares e ler a correspondencia entre os Empresarios, o Engenheiro que os dirige, e o Presidente que fiscalisa por delegação da Directoria. Não ver as obras, não examinar documentos, e accusar a Directoria de fazer promessas irrealisaveis é ser injusto sem desculpa nem attenuação. E não é dos peiores resultados desta injustiça installar sem motivo attendivel a defeza dos Empresarios, porque se as promessas fossem irrealisaveis seria iniquidade multal-os por não fazerem impossiveis.

A Directoria, porém, entendendo que era realisavel o contracto de 1860, intimou aos Empresarios a multa de reis 15:000\$000 por cada mez de demora: e a resposta delles, que na liquidação das contas terão de allegar motivos justificativos, replicou que os ouvirá, mas que por emquanto está convencida da justiça com que impôe as multas.

O Relatorio do Engenheiro, appenso n. 4, contem dados e esclarecimentos bastantes para julgar-se quanto é racional a esperança da abertura em Maio: com quanto, ainda no mez ultimo dous accidentes viessem perturbar o trabalho.

Destes dous accidentes se póde formar algum juizo pela exposição do engenheiro em chefe; mas para julgar com segurança se faz indispensavel a inspecção ocular. O da 10.º divisão é um movimento consideravel na montanha, composta de terra e grandes pedras destacadas, superior ao maior dos córtes. Se não

houvesse a facilidade de desviar a linha, mallograda estaria a esperança de subirmos a serra com os trens no corrente semestre. O da 12.ª porém, consistindo em um estrago consideravel em um aterro, deixa entretando toda a probabilidade de que não estorve o esperado e desejado resultado.

Estas observações despertarão naturalmente a curiosidade para as causas de um e outro estrago, e a Directoria irá adiante desse sentimento.

O accidente da divisão 10, mostra-o a mais simples inspecção do terreno, é um desses casos que nenhuma prudencia ou previsão humana podia prevenir: segundo a letra e o espirito dos contractos, cabe á Companhia remediar o mal. O mesmo não succede em relação ao aterro da divisão 12, que é uma primeira averiguação parece ter sido causada por infracção de instrucções claras dos engenheiros, e por avaria que soffreu um esgoto de alvenaria com cimento, avaria devida a incuria e abuso de um trabalhador dos empresarios, que devem responder pelo facto do seu preposto.

E' satisfactorio que no espaço de um anno sejão estes os unicos accidentes notaveis em nossas obras da Serra; maiores e mais numerosos se derão nos annos anteriores, em grande parte consequencia necessaria do caracter da topographia e da magnitude das obras; mas que não deixarão de affligir profundamente a Directoria, fornecendo alimento a interpretações desanimadoras, que devemos antes attribuir a uma natural impaciencia pela conclusão da estrada de ferro, do que a calculadas malevolencias. Para quem viu a 2.ª secção ha dous annos, percorrel-a hoje inspira bastante confiança no progresso da consolidação.

Linha temporaria sobre o grande tunel. — Deve estar concluido o leito até agosto ou setembro e não é possivel que os trens cheguem á estação dos Mendes antes de findo o presente anno.

Descida para o Parahyba. — O maior dos obstaculos a que cheguem as locomotivas á barra do Pirahy poucos mezes depois da chegada aos Mendes, é o tunel de 650 pés na divisão 26, que está muito atrasado. Póde esperar-se comtudo aquelle resultado até o meiado de 1864. Existem trilhos comprados para toda a 2.ª secção.

Tunel Grande. — Cessarão todas as difficuldades provenientes de accidentes nos poços, todos concluidos; e funccionarão regularmente os trabalhos de mina em todos os lanços de galerias projectadas do fundo de cada um delles.

O revestimento de madeira, na parte que se tem deteriorado, tem sido reforçado ou mudado a expensas do Empresario, não se realisando felizmente as apprehensões a que dera lugar a equidade feita pela Companhia em relação ao poço n. 1. Neste, parece ultimamente ao Sr. Engenheiro Fiscal do Governo que não havia toda a segurança desejavel; mas os exames municiosos a que precederão os Engenheiros da Companhia não infundirão receio: e a Directoria tem neste negocio toda a garantia humanamente possivel, 1.º na pericia não contestada do Empresario, 2.º no seu interesse, pois reconstruido o poço á custa da Companhia com declaração solemne e escripta de que sobre elle Empresario pesaria qualquer outra reparação.

Para não cessarem de todo os accidentes, no ultimo lanço de galeria do lado do Norte, com quasi 1,900 pés, com declive para o interior, surgiu em Novembro pelas fendas da rocha uma irrupção de agua semelhante as que mais de uma vez interromperão o trabalho do poço n. 3; inundação que as machinas existentes

não puderão dominar, sendo preciso montar outras, e reorganisar o systema de esgoto; o que tem vedado ha dous mezes o trabalho da perfuração n'este lanço de tunel.

Felizmente esta demora, ainda que se erguesse a 6 ou 8 mezes, (e não deve passar de 3) não prejudicaria a conclusão do tunel, por que dá-se em um lanço em que faltão sómente 947 pés, em quanto outro, que é a chave da obra, contem ainda 1246 pés á perfurar dos dous lados.

O estado da perfuração é o seguinte:

Galeria aberta em 30 de Junho de 1862 3.488 1 2
" no ultimo semestre 1.081 1 / 2
" por abrir 2.470

Total 7.040

U appenso n. 4 contem mais miudos pormenores.

Terceira secção. — Do mesmo appenso consta quaes as divisões em que já se trabalha, ou vae encetar-se o trabalho. Foi sempre o programma da Directoria ter preparada a maior extensão possível do leito quando chegarem os trens à Barra do Pirahy, para que o assentamento dos trilhos prosiga sem interrupção; dahi vem que se começasse o serviço em divisões que contem obras pesadas. e sómente agora se pense em organisal-o nas primeiras 15, todas de trabalho relativamente leve. Para não encommendar inutilmente trilhos para a 3.º secção, empatando capital antes do tempo, a Dîrectoria escrevêra ao distincto Engenheiro inglez Fairbain para saber com quanta antecedencia se faria necessario formular a encommenda; e a resposta foi que se ha possibilidade de começar a assentar trilhos no começo de 1864 na 3.º secção, devêrão dar-se ordens terminantes no proximo mez de Fevereiro. Mas esta resposta chegou ás mãos da Directoria, achando-se a nossa patria sob a pressão dolorosa da violação do seu territorio, das offensas materiaes a seu commercio maritimo, e dos muito mais graves desacatos á soberania nacional, contidos nas expressões altivas e humilhantes do Representante de S. M. a Rainha Victoria.

A Directoria da estrada de ferro, indignada como todos os cidadões brasileiros contra tão deploraveis abusos da força, crendo como todos que está em primeiro lugar salvar a honra nacional, e que dada a continuação das hostilidades, sobrão meios ao Brasil de fazer guerra á industira ingleza, resolveu contribuir com o seu pequeno contingente para o protesto da nacionalidade offendida, e por este motivo suspendeu todas as encommendas para a Inglaterra, e cuida de estudar as producções similares de outros paizes, especialmente da Belgica e dos Estados-Unidos da America, tendo por desideratum para o caso de não se restabelecerem entre os dous governos relações amigaveis e reciprocamente respeitosas, a completa exclusão de toda a materia prima, de todo o artefacto pritanico na construcção e custeio da estrada de ferro. A Directoria tem reconhecido que a obtenção deste desideratum soffre objecções unicamente em relação a dous artigos — trilhos e combustivel — mas nem por isso deve a idéa ser abandonada, e cumpre observar que ainda mesmo retardando nossos melhoramentos materiaes, se erguermos o moral da nação sabendo resistir ao abuso da força, a compensação não se fará esperar por muito tempo.

O appenso n. 5 contém todos os contractos de empreitada, celebrados para a construcção da 3.º secção.

Quarta secção. — Continúa os planos pendentes de approvação do governo não devendo porém a Directoria deixar de accrescentar que a adjudicação destas instrucções depende hoje e está ligada essencialmente á questão financeira exposta na primeira parte deste relatorio.

Sala das sessões, 22 de janeiro de 1863.

C. B. Ottoni, presidente.

Domingos José de Campos Porto, vice-presidente.

Domingos Theodoro d'Azevedo Paiva, secretario.

Joaquim Marques Baptista de Leão.

Antonio Martins Lage.

J. B. da Fonseca, com restricções.



APPENSO N. 1

Balanço da companhia da estrada de ferro de D. Pedro II em 31 de dezembro de 1862

·						
ACTIVO				PASSIVO		
ACCIONISTAS: Por 60,000 acções Entradas realisadas	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	12.000'000\$000 7 800,000\$000	4.200:000\$000	CAPITAL: Representado por 60,000 acções	12,000:000\$000 12,666:666\$666	24,666:666\$666
MAUA MAC GREGOR & COMP.: Pelos fundos existentes neste Bauco Por 6 apolices depositadas			264:733\$000	EMPRESTIMO DE LONDRES: Pelo emprestimo nominal de £ 1,526,500	13,568:889\$110 12,666:666\$666	1
GOVERNO PROVINCIAL: Pela garantia de 2% do capital realisado por acções		78:641\$095	06.7446501	DIFFERENÇA DE CAMBIOS		902:222\$444 ¹ 338:996\$837
Por transporte nos trens da Companhia GOVERNO IMPERIAL: Por gararantia de juros por pagar até o semestre		8:103\$426	86:744\$521	VALORES DEPOSITADOS		2:507\$000
passado	1.138:819\$413 641:572\$809			1º DIVIDENDO: Resto a pagar	4 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	657\$600 330\$150 337\$050
Deduzindo o rendimento liquido neste semestre		1.489:152\$758		4º Dito Idem		461\$80 423\$000
Pelo emprestimo d Companhia Mucury Juros vencidos neste semestre	361:380\$404 11:804\$745	373:185\$149		7º Dito Idem		630\$880 182\$000 232\$050
Por transportes nos trens da Companhia EMPRESTIMO A PROVINCIA. Ate o semestre passado		966\$668 1.135:997\$260	1 863:304\$575	9° Dito Idem		1:642\$550 823\$550
Importancia recebida neste semestre				11º Dito Idem 12º Dito Idem 13º Dito Idem Id		1:210\$300 2:448\$000 4:117\$450
		37:205\$479	937:205\$479	14° Dito Idem		4:895\$800 273:000\$000
EMPRESTIMO AO THESOURO: Até o semestre passado		900,000,\$000		FUNDO DE RESERVA: Empregado em 1.010 acções Por empregar	125:176\$050	227:684\$667
Juros vencidos idem			4.015:940\$022	MAUÁ, MAC GREGOR & COMP. DE LONDRES £ 538, 14, 3. FAIRBAIRN & COMP. £ 2, 5, 7		3.925\$456 20\$252
Juros vencidos neste mez			382:027\$475	LETRAS Á PAGAR		159\$000 5:213\$707
KNOWLES & FOSTER £ 2024,3,3.		, , , , , , , , , , , , , , ,	479\$824 18:311\$449	EMPRESARIO DO RAMAL A. ELLISON JUNIOR.		43:317\$661 4:624\$117 1:500\$000
CH. PECHER & FILS Fr. 109,712,06 L. HOLLINGS FORTH D. 27,699,57 FRETES A COBRAR			8;313\$701 40:333\$325 1:574\$330	VENDAS EM LEILÃO		95\$820
LETRAS A RECEBER			2:160\$000 6:852\$794	Deduzindo o pagamento dos juros do semestre passado 7:168\$391 ldem idem da caução do empreiteiro do armazem de Sapopemba 2:200\$000		
ACÇÕES DA COMPANHIA Por 1010 que representão fundo de reserva PROPRIOS DA COMPANHIA			1.568:670\$801	Caução dos empreiteiros da 2.º secção Roberts Harvey & Comp. 84:525\$642 Idem idem Carneiro Leão e Humbird 56:214\$971	990:301\$718	
MATERIAL ENCOMMENDADO				ldem idem a Jacob Humbird 26:704\$715 Idem idem de 3.* secção A. Thomaz do Amaral 22:430\$660		
COKE				Idem idem Idem j. P. Darrigue Faro		1
Custo Da Estrada: a saber: 1* secção, alé o semestre passado Deduzindo a importancia que a companhía tinha depositada no thesouro para a demolição da igreja de S. Joaquim	5,429:251\$743 50:000\$000	5.379:351\$743	•	Juros de cauções a pagar	201:288\$294	1.191:590\$012 2,775:177\$000
2° secção, até o semestre passado Pelo serviço dos empreiteiros R. Harvey & Comp Idem idem Carneiro Leão & Humbird Idem idem Jacob Humbird Por obras extraordinarias e material	6,777:793\$791 845:256\$551 374:760\$490 267:047\$150 47:252\$770			AMORTIZAÇÃO		1.214:822\$993
Deduzindo as multas de R. Harvey & Comp	8.312:110\$752 30:000\$000 169:153\$300 7:000\$000	8.282:110\$752				
Importancia recebida da Sra. Marqueza de Baependy	176:153\$300 5:000\$000	171:153\$300	13.832:515\$795			
LINHA PROVISORIA. RAMAL DOS MACAÇOS. ARMAZEM DE SAPOPEMBA ESTAÇÃO da Côrte do Engenho Novo de Cascadura de Maxambomba de Queimados de Belém de S Francisco Xavier Imperial		365:619\$550 10:834\$000 10:939\$000 10:834\$000 11:058\$964 50,524\$000 1:955\$040 28:624\$934	21:000\$000			
TREM RODANTE CAVALGADURAS.			494:714\$854 798:544\$531 5:765\$000			,
UTENSILIOS		315:998\$478	11:330\$168 13:498\$000 6:351\$954 6:842\$761			
EXPLORAÇÕES E ESTUDOS: Até o semestre passado	9:000\$000 16:650\$000 26:904\$000	586:282\$944				
Gratificação ao engenheiro H. Law, pela planta e orçamento do Ramal de Prainlia.	22:000\$000	74:554\$340	-			
DESPEZAS DO EMPRESTAMO			902:222\$444			31.682:021\$503



APPENSO N., 1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE GANHOS E PERDAS NO SEMESTRE DE JULHO A DEZEMBRO DE 1862.

DEBITO		CREDITO.		
Custeio da estrada: a saber. Trafego e estações. Reparos e conservação. Administração do tratego. Officinas. Combustivel	414:055\$305 8:164\$309 5:142\$577 307\$050 33:925\$304 273:000\$000	verno imperial nesse to semestre, sendo 5 % sobre o capital realizado por acções	207:944\$960 299:168\$942 332\$670 651\$400	42\$281 508:097\$972 31:111\$978 5:100\$841 911\$270 974\$640 207:877\$296 190\$500 576\$610
de 1862 pelos juros vencidos pelos saldos de garantia, a cujos juros o governo se não reconhece obrigado. Pelo rendimento líquido neste semes tre	444:920\$649			071 0000000
	1,628:778\$477	acções	78:641\$095	873:895 \$ 089 1,628:778 \$ 477



APPENSO N. 2

DIRECTORIA DA ESTRADA DE FERRO DE D. PEDRO 11

Rio de Janeiro, 26 de Novembro de 1862.

Illm. e Exm. Sr.

Estando prestes a esgotar-se o capital realisado da Companhia e sendo manifesta a impossibilidade presente de uma nova emissão nesta praça e bem assim a grande difficuldade de realisarem actualmente novas entradas as accões já emittidas, a Directoria se julga no dever de propor ao governo imperial um expediente, que sem augmentar presentemente os onus a que está sujeito o thesouro, e tendendo a auxilial-os notavelmente para o futuro, no entanto concilia todas as difficuldades; e como corollario da nova situação lembrará a conveniencia de algumas alterações nos estatutos e regulamentos da Companhia. Para maior claresa resume a Directoria as medidas propostas no incluso projecto de contracto com o governo imperial, que abranje dous pensamentos distinctos. 1.º A nova emissão. Tem constado á Directoria que alguns dos membros do tribunal do thesouro julgão a divida do governo á companhia muito menor do que consta dos livros della, e com quanto a Directoria se creia no dever de reclamar, se em algum ponto a liquidação do thesouro lhe parecer menos justa, é entretanto fóra de duvida que alguma reducção soffrerá o saldo, porque das differenças de cambio não tinha conhecimento a Directoria pelo que não podia escriptural-as. Esgotado o capital em poder do governo geral e do provincial, cumprirá fazer chamadas, e tem de concorrer para intecipar esta necessidade a conclusão dentro de quatro a seis mezes da empreitada de Roberts Harvey & Comp., a quem se terá de entregar 600:000\$ a 700:000\$ de reis da sua caução. A idéa de novas chamadas presentemente soffre grandes embaraços em nossa praça cujos apuros são causa da depressão de todos os titulos; e por outra parte occorrem em Londres facilidades notaveis de levantar dinheiro que aconselhão o recurso a aquella praça. A fórma porém da emissão é o que convém examinar. Não existem hoje as mesmas razões que aconselharão em 1858 o emprestimo de 12,666:666\$ amortisado em favor da Companhia; pelo que póde ella pretender do thesouro favor identico não é mesmo razoavel elevar a mais de 1/3 do fundo social a quota obtida por emprestimo pela Companhia. A conclusão forçosa é que os fundos devem vir de Inglaterra, mas que a Companhia os deve receber emittindo acções: e actualmente o unico meio de conseguil-o é fazer-se o estado accionista. E' possivel que daqui a dous annos a abertura da 2.º secção, uma das estradas notaveis do mundo pelas difficuldades vencidas, e o grande progresso da 3.ª de mui barata construcção e vastos recursos commerciaes, venha a transmittir aos capitaes inglezes a confiança necessaria para se fazer accionista da empresa. Antes disso porém faltarão fundos, e é de manifesta vantagem dar impulso desde já

ás construcções ainda não encetadas. A subscripção de acções pelo estado no valor do terco por emittir do fundo social parece á Directoria o melhor dos meios de tudo conciliar. Cumpre não e quecer que o primeiro emprestimo depois de amortisado se sommará ao valor das acções; que o governo é já senhor de . . . 35,483 das 60,000 emittidas; e mais que com a nova emissão por conta do estado não despenderá este mais do que como a garantia de juros, se pertencerem os titulos particulares; os 7% cobrem os juros e a amortisação deixando ainda lucro. Isto posto, imaginando a empresa realisada mediante o emprego dos 38,000:000\$ decretados, é facil confrontar os resultados em uma e outra hypothe e, sendo o estado accionista pela nova emissão, ou garantido-a a accionistas privados. Na primeira hypothese possuirá o thesouro 102,149 acções, que representarão 80 % do seu numero total 126,666; e na segunda, apenas as actuaes 35.483, isto é 28 do total. Differença 52'r. Isto quer dizer que sem differença alguma em seus desembolços póde o estado ficar sendo proprietario de 45 do valor total da estrada de ferro acabada, ou sómente de pouco mais de 14 segundo prestar auxilio subscrevendo acçõe ou em forma de garantias. Realisada a emissão, convirá encetar immediatamente a construcção da 4.º secção que não tem por substituto idoneo a navegação do Parahyba, porque essa navegação é muito limitada, e vasto é o alcance da 4.º secção. E sendo a empresa de maxima importancia para as provincias de Minas e S. Paulo, é razoavel que o governo geral arrecade os dois por cento de cada uma destas provincias como arrecada os do Rio de Janeiro. A assembléa provincial de Minas já deliberou nesse sentido. Taes são accintamente os motivos dos arts. 1 a 8 do incluso projecto, nos quaes a distribuição dos onus entre o poder geral e os provinciaes é uma equitativa do que o estylo actual, aliás opposto ao art. 56 dos estatutos. 2.º Reforma de estatuto. São relativos a este objecto os arts. 9 e 10, e tem por sim dar mais acção ao governo nas as embléas dos accionista, mais ingerencia na administração da empresa, e evitar ou pelo menos attentar os effeitos das transferencias temporarias de acções para o fim de influir nas votações no sentido de interesses individuaes. As ultimas discussões no Parlamento tornarão manifesto que versão ainda duvidas sobre a questão, se são applicaveis a todas as companhias anorymas, ou sómente as de novo creadas, algumas prescripções julgadas uteis pela lei de 22 de agosto e regulamento de 19 de dezembro de 1860: sobre um deste pontos representou a Directoria em data de 12 do corrente, pedindo a revogação em parte do aviso de 16 de dezembro de 1861. Estes interesses, como os já mencionados, poderão ser conciliados mediante a reforma a que se refere a 10.º base, redigida com a latitude necessaria para uma boa e util reforma. A Directoria se antecipa em representar ao governo imperial, porque se aproxima o mez de Janeiro, em que se reune a assembléa geral e poderá deliberar sobre o projecto. Deus guarde a V. Ex. Illm. Exm. Sr. Conselheiro João Lins Vieira Cansanção de Sinimbu', ministro e ecretario de estado dos negocios d'agricultura, commercio e obras publicas. (assignados) Christiano Benedicto Ottoni, presidente — Joaquim Marques Baptista de Leão, secretario.

Bases para contracto com o Governo Imperial

1.°

Para completar o fundo social da Companhia, o Governo subscreve com 13:333:200\$ em 66,666 acções de 200\$ rs.

2°.

A Companhia, esgotados os fundos actualmente recolhidos, fará chamadas esclusivamente sobre estas acções até que realisado o computo de 130\$ por cada uma, fiquem igualadas as da primeira emissão; depois do que serão geraes as chamadas.

3°.

O Governo poderá, em qualquer tempo, alinear as suas acções, no paiz ou fóra delle com tanto que o preço da venda não seja inferior ao par da emissão.

40

O Governo responde pelos 7% de todo o capital e arrecada os 2% de cada uma das provincias que contribuem.

5°.

Ficão approvados os planos da 4ª. secção, mas a sua execução na parte que jaz em territorio de S. Paulo fica dependente de ser votada pela Assembléa provincial a garantia de 2% como fizerão as de Minas e Rio de Janeiro.

б∘.

Contractada a construcção de qualquer porção da linha fóra dos limites da provincia do Rio, a Companhia fará chamadas especiaes para a parte pertencente a Minas ou a S. Paulo; e desses fundos sommados á despeza já feita com o traço pagárão as respectivas provincias 2% sem deducção alguma, em quanto não for aberta ao transito a linha respectiva.

7°.

Aberta a linha se consolidará o seu custo, para vencimento da garantia.

80.


Dous setimos do rendimento liquido creditado ao Governo serão cedidos ás provincias que contribuem, em attenção das garantias respectivas: esses dous setimos serão entre ellas repartidos na proporção do capital que cada uma garantir.

90.

A repartição de lucros do art. 23 do contracto terá lugar logo que os dividendos excederem a 7% e não 8% como resava o contracto: a quota do Governo se repartirá como no art. 8°.

10°.

A Directoria depois de ser autorisada pela assembléa geral dos accionistas, entrará em ajustes com o Governo Imperial, para os fins mencionados nos artigos precedentes, e para o de reformar os Estatutos e o systema da gerencia da Companhia no sentido de outhorgar ás acções do Estado maior quota de influencia nas deliberações ao Governo mais ingerencia na administração da empresa, e para se adoptarem na Companhia os preceitos que lhe forem applicaveis, d'entre os que a legislação novissima tem imposto ás Companhias de novo creadas, e bem assim para conciliar como melhor parecer com as disposições que forem adoptadas a distribuição dos votos entre os accionistas.





APPENSO N. 3


RELATORIO DO DELEGADO DA DIRECTORIA


CONTENDO A ESTATISTICA E AS OCCURRENCIAS

DA ADMINISTRAÇÃO DO TRAFEGO NO SEMESTRE DECORRIDO DO

1.º DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 1862

———— Lido á mesma Directoria em sessão de 22 de Janeiro de 1863 ————





Pretendia apresentar-vos um relatorio mais detalhado de que o que pela quarta vez offereço a vossa consideração, mas o tempo me não permitte. Para que porém esta minha falta não possa causar desarranjos á marcha do serviço e embaraços ao meu digno successor deixo no archivo da Secretaria um minucioso trabalho analogo que me foi apresentado pela Inspectoria Geral do Trafego que melhor vos poderá orientar de todas as circumstancias relativas á 1ª secção desta estrada.

No meo ultimo relatorio já vos informei dos estragos que causarão a linha as chuvas havidas de Janeiro a Março proximo passado; agora vos devo informar como tem sido removidos estes males.

As pontes tem sido devidamente reconstruidas, e trabalha-se em todas ellas com actividade. A de n. 10 que soffreo maior estrago tem as fundações promptas, em trabalhos de alvenaria; concluem-se as alas dos encontros de ambos os lados, trabalhos de empedramentos de resguardos e outros insignificantes. A sua superstructura está prestes a chegar da Belgica d'onde foi encommendada, tendo sido fabricada nas officinas de J. Cockerille & C.ª a Seraing.

A de n. 12 está concluida e com a solidez a desejar.

A de n. 8 metade construida e em bom andamento.

Começarão-se tambem as fundações da de Caramujos; e acaba-se de adjudicar a mais importante, a de S. Pedro. A superstructura destas duas já se achão armazenadas na Estação da Côrte.

Derão-se maiores capacidades a varios boeiros, e transformou-se em ponte o que existia entre S. Christovão e S. Francisco Xavier perto dos postes ns. 73 e 74.

Todas estas reparações obrigadas pelos effeitos das enchentes já citadas, trouxerão um augmento de despeza superior a rs. 43:000\$000, o que faz n'este semestre ser o costeio bastante elevado.

O levantamento da linha nos pontos mais atacados pelas enchentes tem sido attendido; este trabalho progride, e a dar-se-lhe o impulso que merece é de presumir que antes do fim do corrente anno em diante só tenhamos despezas ordinarias de mera conservação, o que até hoje infelizmente não tem podido acontecer pela imperfeição que tiverão grande parte das obras da 1.ª secção.

Com o levantamento da linha em Belém tem-se gasto este semestre rs. 9:570\$245.

Em diversas curvas tem sido substituidos os trilhos Barlow pelos do systema Vignolle, e continua-se neste trabalho.

As cercas achão-se conservadas o melhor que tem sido possivel, confio que breve estarão todas acabadas.

As principaes despezas feitas durante o semestre com a lin	nha forão as
seguintes: Conservação ordinaria e varias reparações	
Grandes reparações e modificações comprehendendo a transfor- mação das curvas, e trabalhos começados pelos estragos	
já mencionados	
Obras novas	3:544\$502
Rs.	128:615\$033

Fizerão-se mais 4 casas para trabalhadores e guarda-cancellas na importancia de rs. 770\$518. Esta cifra já está incluida no total acima.

SERVIÇO DE TRACÇÃO

SERVIÇO DE TRACÇA	10		
As despezas feitas nas officinas para os diver 83:311\$124 que se divide do seguinte modo:	1505 5	erviços mo	ntarão a rs.
Material rodante			76:344\$508
Construcções			1:144\$089
Obras para a conservação da linha			5:202\$149
Ditas para as estações			620\$378
			83:311\$124
As que se referem ao trem rodante constão do segu Renovação de locomotivas		9:050 \$ 923	
Substituição de rodas e molduras nas mesmas		2:711\$500	11:762 \$ 423
Reconstrucção de Wagons		7:304 \$ 290 5:503 \$ 000	12:807 \$ 480 51:774 \$ 605
			76:344\$508
O trem rodante existente é o seguinte:		_	
Carros de 1.º classe para viajantes	11		
2. 2. " " "	18		
" 3.0 " "	14		
.	_	43	
" do correio		2	
" do serviço de freio		6	
" de animaes		11	
" de mercadorias, fechados		112	
" de mercadorias, abertos		13	
" para bois, a reconstruir		15	
" transporte de madeira e trilhos		14	
" " lastro		14	
" aterro (americanos)		12	
" conduzir polvora		1	
" em transformações de cargos para lastro	0	4	
		247	

Dos carros de conduzir madeiras venderão-se 2 aos empresarios Roberts Harvey e C. por 2:000\$000 e bem assim uma maquina pequena de lastro por 10:000\$000 rs.

Locomotivas: existem 12; em estado de servir 11, e 1 em obra mettendo novo cylindro.

CONSUMO E MILHAGEM

O consumo de combustivel no prezente semestre foi o seguinte: 2 Coke 838 4 1 23:047\$123 3 1 Carvão de pedra, e patent fuel 277 6 5:888\$329 1,115 7 2 28:935\$452

Percorrendo as maquinas 108.245 Kill. vem a ser o custo por Kill. de 291 48/100 rs. No semestre anterior foi de rs. 332, ha pois uma economia de rs. 30 52/100 por kilometro.

Esta economia será muito maior logo que em todo o semestre se consuma carvão de pedra nas maquinas de cargas, lastro e outros serviços que não seja o de viajantes, e nestas o Coke exclusivamente ou mesmo misturado com o patent fuel (carvão em tijolo).

Existe uma maquina das 11 com o forno alterado, e apropriado para consumir carvão em vez de Coke, os resultados obtidos aconselhão d'adoptar-se a medida em mais algumas.

O deposito de coke, e carvão de pedra acha-se abastecido para mais de 7 mezes. Temos em descarga os navios Tangier e Favorita com 531 tons. de coke, 257 de carvão. Está a chegar de Inglaterra o Roswell Spargne com 728 tons. de coke, 201 de carvão e mais 50 de patent fuel, supprimento este que junto á existencia que temos fará chegar para todo o corrente anno. Com prazer vos annuncio que o Coke com todas as suas despezas nos custará posto no deposito 26\$000 em vez de 37\$000 que outr'ora nos custava, e bem assim que o carvão não passa de 18\$500 em vez de 24\$000 ou 25\$000.

Nas officinas construiu-se um forno para aquecer as molduras das rodas, de um modelo favoravel á economia de combustivel; seu custo foi de rs. 450\$300.

Fizerão-se 2 maquinas de furar, uma das quaes é tocada á mão para alisar; e outra movida á vapor para fazer os buracos para os rebites nas molduras das rodas dos wagons e locomotivas.

SERVIÇO DAS ESTAÇÕES.

As escripturações continão com regularidade.

Concluiu-se a coberta que serve de deposito do combustivel sendo seu custo total Rs. 8:534\$939, não incluindo o valor de 32 columnas de ferro que existião no pateo da estação e que fiz aproveitar para substituir a obra de alvenaria que custaria caro. Calcula-se que o deposito póde comportar de 1000 a 1200 tons. de coke.

Figura no custo acima neste semestre, a somma de rs. 3:544\$502 tendo sido a outra parte despendida no semestre anterior.

Acha-se em grande reparação a coberta da Estação da Côrte.

Já recommendei á Inspectoria de dar começo não só á construcção do portão que deve servir d'entrada para esse armazem pelo lado da rua de Santa Anna, e collocação de uma balança na entrada para pesar as carroças carregadas de combustivel; como tambem, á do armazem que tem de servir de deposito geral, e á da coberta para 20 carros; obras estas que já haveis authorisado, e que não forão feitas no semestre findo para evitar augmento de despeza n'aquella época, em que teve a Companhia muitas outras forçadas por varias circumstancias, e que reclamarão ser accudidas de prompto.

A estação de Belém tem de ser demolida, e reconstruida em relação ao movimento do lugar, quero dizer, faze-la como as demais estações intermdias e com segurança que já não tem a actual que foi pessimamente construida, o que prova o seu estado.

Estão já funccionando em Macacos o girador, e a coberta para abrigo das maquinas.

SERVIÇO

Percorrerão a linha durante o seme tre 826 trens, ou 89 mais que no seme tre passado, sendo:

De via antes em serviço ordinario Idem e peciaes	521 5
De mercadorias	169
De lastro para a linha	131
	826
Os totaes geraes dos transportes, são os seguintes:	
Viajantes de 1.º Classe	31.354
	54.545
" 3.° "	63.605
	149.504
Tendo sido no semestre anterior	150.731
Differença para menos neste semestre	1.227
A massa dos transportes de mercadorias taxadas por peso Por medida cubica	106:530 pals.

A demora media nas horas de chegada dos trens, foi por trem (ida e volta) 3'0" tendo-se em conta todas as demoras; por conseguinte as demoras por viagem forão de 1'30" incluindo-se as motivadas por affluencias de passageiros.

O trem que viaja entre a Côrte e Sapopemba tem correspondido á esperança que me aconselhou propor a adopção desta viagem. Tem a receita do mesmo augmentado progressivamente. No principio sendo o termo medio mensal della rs. 1:650\$650, no semestre findo foi de rs. 2:385\$666, sendo no mez de dezembro ultimo de rs. 3:283\$610. Creio que este augmento ainda crescerá com a alteração feita nas horas das partidas dos domingos e dias de guarda.

SERVIÇO TELEGRAPHICO

Tem sido feito este serviço com regularidade.

Concluio-se a collocação dos postes de ferro galvanisados e madeira em toda linha.

O numero de communicações augmentou neste semestre 3528, compostas do augmento tambem de 12.783 palavras.

Collocarão-se aparelhos telegraphicos na ponte n. 10, no logar dos aterros em Belém, e no desvio do lastro para garantir a segurança do serviço nas passagens dos trens, e facilitar qualquer pedido urgente para taes trabalhos.

Não tendo ainda o Governo Imperial approvado a tarifa para este serviço deixo ao meu successor a incumbencia que lhe compete de vos apresentar o regulamento deste serviço que tem de ser franqueado ao publico.

CONTADORIA

Reporto-me ao meu ultimo relatorio.

INSPECTORIA

Nada acrescento ao relatorio passado.

ESTATISTICA DO TRAFEGO

Os appensos A, B, indicão o movimento e rendimento tanto de viajantes como de mercadorias.

O appenso C. é o balancete da receita e despeza, com um saldo a favor da receita de rs. 94:042\$667, sendo esta de rs. 508:097\$972 e aquella de rs. 414:055\$305.

A receita com quanto augmentasse rs. 51:198\$962 a do semestre passado, com tudo foi desfavorecida pelo augmento que teve o nosso costeio, pelas grandes reparações que se fizerão na linha como já vos expliquei no logar em que della trato, além de outras obras extraordinarias com a reforma do trem rodante.

RAMAL DE MACACOS

Foi o movimento de viajantes em ambas as direcções o seguinte:

De 2.ª	"	 2167 7210
De 3.ª	77	 20019

Estes algarismos como de costume estão incluidos na estatistica geral bem como o movimento das mercadorias que foi como se segue:

As taxadas	por pezo	1,279.301 @
Por palmos	cubicos	21.333
	lineares	16.691

A renda bruta importou em Rs. 62:223\$956 sendo de:	
Viajantes	
Bagagens 1:512\$788	
Animaes e carros	
Mercadorias	
Arm (sen) [cn	
	62:223\$956
Dedusindo.	
Quota entregue aos Empresarios 31:111\$978	
Custeio no semestre 8:164\$309	
7 % ao anno do capital empregado no ramal	
sem garantia do governo 2:007\$098	41:283\$385
Renda liqudia que passa a fundo de reserva	20:940\$571

ACCIDENTES

A 19 de Julho, tendo-se desaparafundo uma das manivelas do troly em que ia o pagador, cahio o trabalhador João Francisco da Motta, que o tocava, ficando gravemente ferido por ter-lhe passado por cima o troly. Foi recolhido á casa da Misericordia, de onde sahio restabelecido.

— A 29 de Julho foi tocado pela maquina do trem n. 6, a despeito dos esforço empregados pelo maquinista para impedir o accidente, um homem que, tendo penetrado na e trada pela cancella n. 8 no Mattadouro, caminhava ao lon o da me ma.

Ligeir mente contuso, foi recolhido ao Hospital da Misericordia.

Toda a culpa enteve da parte da victima, que por sua propria boca o confessou.

- No momento em que o Guarda da cancella n. 11 em S. Christovão, pretendia fecha-la á par agem do trem n. 4 do dia 16 d'Agosto, alli chegava o carro de S. Ex. o Sr. Ministro da Marinha, e espantando-se os animaes, lançarão-se impectuosamente para dentro da estrada, do que resultou quebrar-se o carro e ficar ligeiramente ferido o cocheiro.
- Estando a maquina do trem n. 8 manobrando na Estação dos Macacos no dia 17 de Setembro, foi por ella tocado Jeronymo José da Silva, que penetrara pela cancella proxima da Estação e tentara atravessar a linha, apesar de achar-se em seu posto o guarda. Do encontro resultou ficar elle muito maltratado, tendo sido necessario amputar-se-lhe um braço e um pé.

Falleceu alguns dias depois. Foi mais uma victima da propria imprudencia.

— O trem n. 1 de 26 de Outubro ao partir da Estação da Cascadura, feriu ligeiramente o trabalhador da estrada Sebastião dos Santos, que se achava assentado ao lado da via, e, segundo pareceu embriagado. Prestarão-se-lhe na Estação os soccorros necessarios.

Terminando esta parte do meu relatorio, repito que tres accidentes, os enumerados em 2º 4º e 5º lugar, forão unica e simplesmente devidos á mui censuravel desobediencia do publico ás advertencias dos empregados da Companhia, feitas em seu proprio interesse e a inqualificavel temeridade com que se expõe, aos perigos que d'ella podem resultar.

He certo que se o publico não se convencer de que devem respeitar as admoestações feitas pelos agentes da Companhia, ainda tenhamos que regis-

trar com pesar acontecimentos d'esta natureza, e talvez ainda mais graves; por que é impossivel obstar sua existencia quando a par das medidas de precaução tomadas pela Companhia, não se mostra o publico observador d'aquellas que estão a seu cargo.

Devo concluir agradecendo-vos a prova de confiança que me haveis dado fazendo-me exercer por espaço de 4 semestres o cargo que com praser hoje passo ao meu digno successor o Sr. Vice Presidente Campos Porto, aquem como me cumpria officialmente dei as informações ao meu alcance relativas á marcha do serviço.

Sala das Sessões da Directoria em 21 de Janeiro de 1863. — Joaquim Marques Baptista de Leão. — Director.



Movimento e rendimento de viajantes no 2.º semestre de 1862

DESIGNAÇÃO		COI	RTE		S. 0	CHRIST	OAVO	S. FF	RANCISC	IVAX O	R	ENGE	NHO NOV	0			SCADU	RA			SAPOPE	EMBA			MAXAMB	ОМВА			QUEI	MADO	s		BEI	EM			MA	CACOS	5		T	OIAL GI	ERAL	
DESIGNAÇÃO	1.º Classe	2.º Classe	3.º Classe	TOTAL	1.º Classe 7	t." Classe 3."	Classe T61AL	1.º Classe	2.º Classe	3.º Classe TD	ML 1.º Classe	2.ª [l	asse 3.º Classe	TOTAL	1.º Classe	2.º Cla	3.*	Classe	TOTAL	1.º Classe	2.ª Classe	3,* Classe	TOTAL	f.* Classe	2.º Classe	3.º Classe	TOTAL	1.ª Classe	2.º Classe	3.4 Clas	sse TOTAL	1.º Classe	2.4 Classe	3.º Classe	TOTAL	1.º Classe	2. Classe	3.* [lasse TOTA	1	.º Classe 2.	.* Classe 3	A Classe	TOTAL
Côrte S. Christovão . S. Francisco Xavi Engenho Novo . Cascadura Sapopemba Maxambomba		4.819 2.654 2.422 1.094 1.137 4.812	711 1.809 8.287	1.366 1.722 20.865 11.056 5.733 5.286 1.938 3.238 13.839	586 1 1 - 19 - 2 10 - 620	390 40 112 10	165 1.1 70 1 84 1 37	1	9 607 10	157 1	673 6.94 11 23 1 21 3 3 1 2	6 3 9 5 5 1 1 6 5 5	5.119 7.66 312 28 48 1 142 42 99 12 42 4 15 31 8 45 18 6.853 8.86	55 20. 58 2 2 2 30 32 55 23.	730 1.9 833 1 79 605 263 102 48 119 250 029 2.2	89 4 37	1.659 263 28 156 64 30 20 10 49	3.828 289 7 401 215 44 42 46 77	10.471 689 35 593 314 90 66 61 128	1,077 80 4 39 44 21 21 6 18	2.601 133 116 59 44 19 22 37	1.734 366 5 430 213 95 41 44 69	5.412 579 9 585 316 161 81 72 124 7.339	609 99 5 19 25 43 3 29	2.022 391 45 19 41 105 61 272	1.864 1.038 	4.495 1.528 	26	05 1.13 3 3 2 2 4 2 26 2 28 9 13 71 32	99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99	627 1.871 59 101 25 56 58 82 40 88 139 258 304 462 361 754	26 3 2 26	7 21 4 11 23 59 1 1.006	88 81 52 50 90 310	157 109 67 73 152 475	7 1 65 7 8 9 2 77 9 3 2 2 3 5 5 - 28 6	2 5.27 8 12 15 6 6 3 11 5 12 26 18 32 10 1.06 11 7.2	73 25 63 39 51 55 29 65	8.166 15 226 193 94 72 288 403 1.200 2	5.091 439 281 139 144 585 790 2 550	14 141 1.527 874 7.278 2.291 1.341 840 283 634 2.145	23.911 1 663 743 6 312 5.161 2.954 2.953 1.838 2.467, 6.543	25 841 2 513 220 9.015 5 034 2.497 2 841 2.773 3.589 10 273	63.893 5.703 1.846 22.605 12.486 6.792 6.634 3.834 6.690 18.961
Córte	3:582\$000 2:388\$880 2:034\$220 1:822\$500 532\$000	3:715\$600 4:842\$800 3:281\$400 4:547\$200	31\$800 41\$000 1:563\$800 2:032\$900 1:295\$700 2:721\$200 1:059\$900 3:605\$600 13:948\$320,5	599\$600 732\$800 7:498\$600 9:434\$480 7:045\$520 8:786\$500 4:873\$300 9:607\$800	\$500 . 22\$800	56\$000 33 40\$000 35 36\$000 120 40\$000 74	\$\$000 685\$2 \$5 \$\$000 97\$8 \$\$000 470\$0 \$\$000 164\$0		00 242\$800 00 4\$000 12\$000	31\$400 728 4 3\$500 17	2:472\$80 5500 116\$50 9\$50 24\$50 42\$00 22\$00 3\$00 27\$00 131\$00	00 71 00 99 00 63 00 37 00 108	\$000 1:532\$68 \$800 57\$60 \$200 2\$40 \$000 119\$84 \$000 72\$24 \$000 41\$10 \$500 44\$80 \$500 155\$80 \$500 396\$00	7:451\$ 00 298\$ 00 31\$ 10 215\$ 10 213\$ 10 126\$ 00 85\$ 00 711\$	340	28 00 78 40 32	7 400	06\$700 44\$500 3\$500 12\$280 57\$960 24\$640 46\$200 8\$200 54\$000	:659\$740 571\$900 31\$500 215\$480 	1:827\$840 136\$000 6\$800 46\$800 28\$980 	3:641\$120 186\$200 116\$900 29\$500 22\$000 28\$500 55\$000 114\$700	1:211\$980 256\$200 3\$500 240\$800 59\$640 26\$880 34\$440 61\$600 117\$300	6:690\$940 578\$400 10\$300 403\$600 118\$120 63\$580 104\$940 134\$600 299\$320	1:522\$500 247\$500 10\$000 22\$800 17\$500 51\$600 7\$500 93\$960	4:042\$800 1 782\$000 1 67\$500 19\$000 20\$500 105\$000 122\$000 707\$200	55\$440 18\$480 31\$080		420\$00 12\$00 12\$00 10\$00 52\$00 33\$60 32\$40 137\$7	00 3:417\$00 00 117\$09 72\$50 00 40\$00 00 33\$00 00 91\$00 131\$00 40 515\$20	936 888 	\$300 4:473\$300 \$500 217\$500 \$000 113\$500 \$800 113\$800 \$600 118\$600 \$840 202\$440 \$240 333\$640 \$600 963\$400	1:328\$00 180\$00 31\$50 16\$00 7\$50 25\$20	4:397\$600 0 132\$000 0 73\$500 0 33\$000 57\$500 0 118\$000 0 144\$000	3:267\$600 176\$000 153\$900 88\$400 70\$000 99\$000 173\$600	8:993\$200 488\$000 137\$400 127\$500 224\$500 342\$80	0 9.467\$55 505\$12 0 131\$00 0 28\$44 0 78\$54 103\$68 0 112\$52 210\$90	56 24:251\$20 575\$00 258\$30 140\$40 158\$10 689\$0 526\$40 00 638\$2	00 18:86- 00 519 00 42- 00 18: 00 12: 00 40: 00 340: 80 35:	4\$600 52.582 9\$800 1:599 4\$600 813 8\$000 356 2\$400 259 3\$200 1:195 0\$580 985 9\$460 1:208	2\$816 22: 2\$92 1: 3\$900 3: 3\$810 2: 3\$040 2: 5\$880 2: 5\$500 3\$640 1:	:091\$636 47 :787\$020 2 441\$800 :832\$500 3 :744\$800 5 :2461800 4 :023\$180 5 784\$320 4 :820\$800 5 608\$872 24	245\$320 29 326\$800 2 314\$000 018\$600 2 :198\$100 2 :115\$700 1 :925\$800 2 :49%\$800 1 :671\$980 4 :424\$840 20	618\$32(9 :3325400 50\$400 :545\$820 :669\$560 1 682\$980 :796\$920 1 915\$5.0 578\$900 1 0.523\$320	3.975\$276 4.5\$220 805\$200 9:436\$920 0.532\$400 8:045\$480 0.672\$900 7:198\$610 2:071\$380 5:557\$032
TOTAL	22:841\$868	46:085\$840	30:700\$220	99:627\$928	577\$500 5	72\$000 268	3\$900 1:417\$	457\$40	258\$800	34\$900 751	3:848\$30	3:153	2:422\$5	9:424\$	3:373\$0	60 5 :328	35200 2:5:	27\$980 11:	:229\$240	2:188\$440	4-193\$020	2:012\$340	8:393\$800	1:973\$360	5:866\$500	3:419\$900	11:259\$260	703\$7	40 4:416\$70	00 1:715	\$740 6:836\$180	1:780\$30	5:559\$200	4:361\$140	11:700\$64	4 10:637\$75	56 27:236\$6	80 21:22	8\$100 59 102	2\$536 48	:381\$728 102	2.669\$940 68	3-690\$840 2	9.742\$508

Rio de Janeiro, 15 de Janeiro de 1862.

O Contador chefe do serviço. - Antonio José Trench.



B
RECAPITULAÇÃO DO MOVIMENTO E RENDIMENTO DOS PASSAGEIROS, MERCADORIAS, ETC. NO 2º SEMESTRE DE 1862.

	VIA	JANTES.	BA	GAG	ENS.		MAES E RROS	<u> </u>	A.,	MERC	CADOR	IAS				MULTAS	ARMA. ZENACENS	
PROCEDENCIA	ro.		Peso.			02.			PESC		_		DIDA			Burlines	D. d. sta	CERAL
PROCEDENCIA	Num	Producto.	Arr.	 Lib.	Producto.	N'samz	Producto	Cafè.	Lib.	Arr. Lal	b	Total.		Palmos lineares	Producto	Producto.	Producto.	PRODUCTOS
Corte. S. Christovão. S. Francisco Xavier. Engenho Novo. Cascadura. Sapopemba. Maxambomba. Queimados. Belêm. Macacos.	63.893 5.703 1.846 22.605 12.486 6.792 6.630 3.894 6.690 18.961	6 ;426;220 806;200 9 ;036;920 10 ;552;460 8 ;045;480 10 ;672;900 7 ;198;640 12 ;071;380	7,423 3,864 1,147 1,190 923 799	24	9:397\$110 588\$850 720\$020 463\$410 598\$730 540\$010 699\$440 3:196\$570	1, 145 90 7, 102 149 297 389 1, 292 3, 795	169\$920 244\$880 160\$400	989 6,965 4,188 5,337 7,939 14,111 630,005	16 20 16 26	2.646 15.948 24.916 17.311 25.205 17.735 77.302	16 31 3 3 18 8		3.648	2,630 3,058 296 7,687	1:554\$410 3:703\$950 3:078\$960 3:602\$220 4:411\$530	30\$000 10\$000 10\$000 58\$000 200\$000	1.3\$20X 1.2\$320 1.5664	12 399\$560 14 856\$440
Total	149. 504	219:742\$508	32.005	24	16:204\$140	14.259	10.197\$600	670,477	15	917.693	26 1.5	588.171	106.530	89 944	323:179\$560	651\$400	34(\$72(570 321 \$ 928

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 1863. - O Contador - Antonio José Trench



RENDIMENTO.						CUSTEIO.			
Meses	Passagens,	Fretes.	Armazena- gem.	Multas.	Totalidade.	Mezes	Detalhe.	Import. de cada verba.	Totalidade,
Julho	34:890\$980	39:281\$748	34\$670	96\$500	74:303\$898	Julho	Tratego e estações. Reparos e conservação. Administração do tratego. Officinas. Combustivel.	20:648\$486 4:240\$728 12:290\$942	
Agosto	36:444\$368	44:320\$734	36\$150	142\$000	80:943\$252	Agosto	Trafego e estações. Reparos e conservação. Administração do trafego. Officinas. Combustivel.	24:791\$281 491\$845 10:899\$463	
Setembro	33:539\$334	57 :893\$078	70\$110	88\$400	91:590\$922	Setembro		20:447\$293 29:904\$511 2:700\$961 11:823\$948	•
Outubro	34:438\$910	58:7 <i>2</i> 0\$128	19\$160	112\$000	93 :290\$198	Outubro	Trafego e estações. Reparos e conservação. Administração do trafego. Officinas. Combustivel.	. 20:110\$332 . 30:328\$290 . 5:631\$096 . 12:392\$004	69:040\$417
Novembro	32-600\$434	55:422 \$ 656	37\$710	79\$000	88:139\$800	Novembro.		21:836\$408 30:278\$043 2:308\$300 11:954\$888	
Dezembro	36 :030\$934	43:520\$598	134\$870	133\$500	79:829\$902	Dézembro.	Trafego e estações. Reparos e conservação. Administração do trafego. Officinas. Combustivel.	29:577\$497 5:225\$176 16:983\$263	·
	207 :944\$960	299:168\$942	332\$670	651\$400	508:097\$972				417 :599\$8:)7
					Resumo po	or verbas.		1	
Passagens. Fretes. Armazenagem. Multas.				207:944\$960 299:168\$942 332\$670 651\$400				126:193\$633 165:528\$108 20:598\$106 76:344\$508 28:935\$452	
							Abate-se por obras novas	17:599\$807 3:544\$502	
				508:097\$97	 72		Saldo a favor da receita	14:055\$305 94:042\$667 	

APPENSO N. 4

RELATORIO DO ENGENHEIRO EM CHEFE

Escriptorio dos engenheiros, 14 de Janeiro de 1863.

Illm. e Exm. Sr. C. B. Ottoni, Presidente da Directoria. — Tenho a honra de apresentar o seguinte relatorio do progresso das obras sob a minha direcção, nos ultimos seis mezes.

Estão assentados os trilhos, e são percorridos diariamente por uma locomotiva dos Empresarios até a 9.ª divisão: esta se acha prompta para receber a superstructura, com a excepção do tunel n. 3.

N'este tunel a immensa massa de pedras separadas e em desordem, resultante do abatimento da rocha estratificada da montanha, foi minada em todo o comprimento, e a galeria superior aberta, e alargada até as dimensões completas, recebeo forte revestimento de madeira. O que resta fazer para dar passagem aos trilhos é sómente o rebaixamento em 35 pés, e o revestimento em 42 do comprimento. O restante espaço está todo revestido de muralhas e abobada. Ha com tudo um ponto sugeito a uma pressão excessiva, em que o estado da parede lateral indica a necessidade de um concerto e reforço que não deve tentar-se senão depois de concluida toda a abobada; esta obra addicional porém poderá ser feita sem interromper a passagem da locomotiva.

Divisão 10. Concluido o pequeno tunel desta divisão, tem ella por acabar sómente um dos seus córtes: mas este offerecendo do lado superior uma grande massa de rocha estratificada e dividida, que se tem movido, apresenta algum risco de demora além das previsões. Felismente o terreno lateral offerece facilidade para um desvio, que se está construindo, e póde prestar utilidades mesmo depois de acabada a linha principal. O material que se tem de remover, sendo uma maxima parte rocha póde ser transportado por locomotivas para os taludes dos aterros que é preciso reforçar. Por este arranjo a conclusão da linha, superiormente não soffrerá delongas.

Divisão 11. Prompta a receber trilhos, estando acabado o revestimento dos tuneis n. 5, e n. 6.

Divisão 12. O tunel n. 7 está com as dimensões completas, e só dependente de ligeiros retoques em poucos pontos. Este tunel de 1.434 pés, obra difficil por causa da muita agua que a perturba, é algum tempo considerado a chave da estrada até a estação do Rodeio, não demorará um só dia o assentamento dos trilhos. O resto da divisão está acabada, mas infelizmente o ultimo dos seus aterros soffrêo ha poucos dias um accidente, cuja reparação exige talvez dous mezes. Póde comtudo providenciar-se de modo que mais cedo possa passar a locomotiva e os trilhos. Parece que um regato cujo leito

fora revestido com alvenaria e cimento para evitar infiltrações soffrêo um estrago que deixou passar a agua por entre pedra solta, que compõe aquella parte da montanha para o centro do aterro.

Divisão 13. Dous dos cortes ainda precisão de algum rebaixamento e de aperfeiçoar os taludes; mas não é obra que demore o assentamento dos trilhos. Os tuneis 8, 9 e 10 tem as suas dimensões completas. No 8 revestido integralmente está-se fechando o ultimo lanço de abobada. Os revestimentos parciaes do 9 e 10 estão quasi concluidos.

Divisdo 14. Tudo concluido, com excepção do tunel n. 11. A persuração deste tunel soi concluida, a 26 de Oububro passado communicando-se as duas galerias ácima do poço na occasião da viagem de S. M. o Imperador. Para as dimensões completas ainda saltão 1600 jardas cubicas: mas como estão removidas todas as difficuldades de esgoto e de ventilação, e podem estabelecer-se trabalhadores por todo o tunel póde-se sixar a sua conclusão para meado de Abril. Ainda saltarão alguns revestimentos, trabalho que não impedirá a passagem da locomotiva.

Divisão 15. O pouco que resta fazer em dous córtes abaixo da estação do Rodeio, se concluirá antes do tunel precedente. O terreno da estação está prompto, o edificio em estado de receber a telha, e fez-se uma estrada para subir da de Simião Antonio para o pateo da estação.

Lanção-se os alicerces para um girador e casa de machinas.

Pelo exposto se vê que presentemente o tunel n. 11 é a chave da linha até o Rodeio, e exige mais tempo do que todos os outros retoques mencionados. Parece com tudo segura a previsão da abertura ao publico no decurso do mez de Maio.

Divisão 16 e 17. O grande aterro e tá acabado, reclamando sómente algumas addicções de material, para compensar o abatimento e perdas que occorrem no progresso da consolidação que tem sido regular.

A perfuração do grande tunel, em geral, proseguio regularmente no semestre. Deu-se porem uma interrupção de trabalho por dous mezes na galeria Sul do poço n. 3, pela irrupção por fendas da rocha de tão grande quantidade de agua que as machinas existentes não poderão dominar: sendo a galeria em descida para a parte do fundo, foi innundada em grande extensão. O empresario tem quasi prompta uma nova machina de vapor que collocada abaixo do poço tem de ser empregada exclusivamente no esgoto.

Encontra-se tambem grande quantidade d'agua na galeria Norte do poço supplementar. Mas apesar de tantos descontos, a perfuração em 6 lanços foi no semestre de 1081 pés, sendo o termo medio pouco mais de 30 pés por mez, em cada lanço.

Poço supplementar. — Deste para o Norte a perfuração está concluida, e para o Sul avançou 909 pês.

Poço n. 1. — Para o Norte 170 pes, para o Sul 129.

Poço n. 2. — Norte, 561 pés, Sul 5.

Poço n. 3. — Concluido até a boca do Norte, e para o Sul 673 pés.

Do Poço suplementar para o n. 1		277
Do poço n. 1 para o n. 2	1,246	
Do n. 2 para o n. 3	947	2.470
	Total	7 040

Estão feitos ambos os portões, e cerca de 260 pés de revestimentos.

Com um avançamento medio não inferior ao dos mezes passados, deve concluir-se a perfuração em 21 mezes.

Linha temporaria sobre o grande tunel. — Foi começada esta obra em novembro passado, e a conclusão do leito pode ser esperada para agosto seguinte: o traço foi melhorado evitando-se os dous pontos de reversão sig zag) e marcando-se uma linha continua.

Pelo que toca ao resto da 2ª secção, da sahida do grande tunel até a barra do Pirahy, melhor se conhecerá o seu estado pela seguinte tabella demonstrativa das excavações feitas e por fazer em terra e pedra.

JARDAS CUBICAS

	11,158	36,369	14,390	52,924	132,370	659,467	
	1,100	2,800	1,300	1,920	5,000	28,820	88
" quasi 1/3.	2,040	4,350	2710	5,340	19,900	43,710	22
" quasi 1/3 além do tunel." qua i 1/3.	7.588 88.588	3,200 4,080 8,930	2,600 1,700	3,490 3,530	22,000 18,000 8,000	48,880 38,540	222
Falta quasi 1-5 da cubação.	300,1	1,478 1,561 1,457	500 200 1,300	5,015 4,433 5,907 3,489	7,500 21,200 3,000	93,675 69,423 72,130 77,449	22 25 15 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Observações.	Por farer.	Fcita.	Por fazer.	Ccita.	Por fazer.	Feita.	Nº. das
	ocha.	De rocha	ra solta	De pedra solta	de terra.	Excoração de terra	Div.

Os prazos do contrato para a conclusão do leito nesta parte da linha terminão para as 4 primeiras milhas a 9 de março seguinte, e para o resto a 9 de setembro.

Se isto se podesse conseguir, importante seria a vantagem de assentar a

via permanente antes da seguinte estação chuvosa.

A demora das quatro milhas, visto que evidentemente não será maior que a da linha temporaria, não dará prejuizo; e o estado actual destas obras autorisa a esperança de termos uma linha continua para locomotivas até a estação dos Mendes no 1º de setembro. Se d'ahi podesse seguir sem interrupção o assentamento dos trilhos, poderia abrir-se o trafego na barra do Pirahy até o fim do presente anno.

O mais serio obstaculo á consecução deste desideratum, é o tunel da divisão 26. Esta obra, depois de permanecer quasi um anno em mãos de sub-

empresarios imperitos, passou ás do actual em abril de 1862.

A entrada superior é de rocha, e estará prompta em um mez para começar o trabalho de mina. Do lado inferior, perfurou-se cerca de 50 pés em terra. Levantou-se o portão; mas achou-se alguma difficuldade de segurar o tecto dentro do proprio tunel. Deve esperar-se que dentro de um mez possa proseguir regularmente a perfuração de ambos os lados. Para acabar o tunel (650 pés) até o 1º de dezembro seria preciso avançar a galeria a razão de 72 pés por mez, ou 336 de cada lado. O aspecto favoravel da rocha vizinha autorisa a esperança de possibilidade daquelle resultado com o actual methodo de trabalho, em duas turmas de operarios. Mas se depois de regularisada a perfuração, cahir o progresso mensal abaixo daquelle algarismo, convirá exigir o emprego de 3 turmas.

As divisões 22 e 25 reclamão tambem administração mais energica, para

que não embaracem a passagem dos trilhos.

Os viaductos de pedra, notaveis nesta parte da linha, estão adiantados, e póde esperar-se a sua conclusão nos devidos tempos: falta uma pequena quantidade de outras obras de alvenaria.

Forão presentes á Directoria planos para todas as estações e outras construcções, e espera-se as suas ordens e adjudicação destas obras para encetar a construcção.

TERCEIRA SECÇÃO.

Prosegue regularmente o trabalho da divisão 18 até 38 inclusive.

Está preparada uma grande porção de pedra (que é de excellente qualidade) necessaria para as tres pontes sobre o Parahyba, no Desengano, no Paraizo, e na Boa Vista. Serão encetados os trabalhos, por estes tres mezes, da Divisão 1 proxima á barra do Pirahy até 15, cruzamento com a estrada de Valença; e ha toda a probabilidade d'alli chegarem os trens poucos mezes depois que chegarem á barra do Pirahy.

Deos guarde etc. (Assignado) A. Ellison Junior. Engenheiro em chefe.



APPENSO N. 5

CONTRATOS DE EMPREITADA CELEBRADOS PARA A CONSTRUCÇÃO DA 3.º SECÇÃO.

Presentes na Secretaria da Companhia da Estrada de ferro de D. Pedro 2º, o Sr. Conselheiro Christiano Benedicto Ottoni, Presidente, e o Sr. Angelo Thomaz do Amaral, Empresario, ajustarão as seguintes condições:

1.a

A Companhia contracta com o Sr. Angelo Thomaz do Amaral a preparação do leito nas trinta e tres milhas, aos seguintes preços: Terra, comprehendido o transporte a seiscentos pés, por jarda cubica, setecentos e oitenta reis, pedra solta, idem, dous mil e duzentos reis. Pedreira, idem, tres mil e quinhentos reis. Tuneis, idem, dezoito mil e quinhentos reis. Transporte, por cada cem pés, idem quarenta reis. Alvenaria de arcos de primeira classe, idem A, cincoenta mil reis. Idem idem de segunda classe, idem B, trinta mil reis. Idem de primeira classe de frente, idem C, trinta e cinco mil reis. Alvenaria de angulos, primeira classe, idem D, cincoenta mil reis. Dita da primeira classe para o dorso idem E, trinta mil reis. Dita de segunda classe para a frente, idem F, vinte mil reis. Idem, idem para o dorso, idem G, desoito mil reis. Dita de terceira classe, idem H, quinze mil reis. Dita de tijollo sem ser para tuneis, idem I, vinte e oito mil reis. Dita de pedras seccas para boeiros, idem J, doze mil reis. Dita de calçamento de alicerces ou revestimentos de taludes, idem K, sete mil reis. Dita de muros de sustentação, idem L, oito mil reis. Dita de revestimento de tuneis com tijollo, idem M, quarenta mil reis. Dita dita com pedra bruta, idem N, vinte mil reis. Enchimento de vãos com concreto, idem onze mil reis. Idem com pedras seccas, idem seis mil reis. Concreto de cimento, idem, treze mil reis. Superficie lavrada a escopro e martello (extra hammering parements vus) o pé quadrado mil reis. Dita dita a picão, (extra scabbling) idem, seiscentos reis. Cimento para alvenaria, jarda cubica, seis mil reis. Cal, idem, idem, dous mil reis. Plantio de gramma miuda, a braça quadrada, cem reis.

2.ª

O Empresario sugeita-se, excepto no que forem oppostas as seguintes clausulas, as especificações que regulão a construcção, e de que assigna um exemplar impresso que fica em poder da Companhia.

3.4

Se convier ao Empresario servir-se da Estrada de ferro para transporte dos objectos destinados á construcção, gosará das mesmas vantagens que os da segunda Secção.

4.

As quantias ou valores que formarem a caução do Empresario existirão nos depositos que a Directoria marcar, e os juros que vencerem pertencerão ao Empresario, que os poderá receber semestralmente.

5.

O direito que se reserva a Companhia de alterar e modificar o alinhamento, os declives, e as curvas, com vistas de melhoramento ou de economia, será exercido, em cada ponto antes de começados os os trabalhos respectivos; no caso contrario a Companhia pagará todo o serviço que estiver feito, e for abandonado.

6.

Logo que o Engenheiro avisar o Empresario da necessidade de começar o trabalho em qualquer parte da linha, em trinta dias da data do aviso deve o Empresario derrubar todo o matto, queimar ou remover a madeira deixando o terreno em circumstancias de se poder levantar perfis transversaes exactos, e marcar toda a excavação com estacas. Depois do que fornecerá ao Empresario os perfis cotados das excavações por fazer.

7.

A madeira que for propria para dormentes, será depositada ao lado da estrada, bem como a pedra das excavações nos casos de que trata o artigo nono das especificações. Quanto a pedra fica entendido que o Empresario não se sujeita a obrigação que onera os da segunda secção, de pagar toda a que empregarem em obras de alvenaria. E' livre ao Engenheiro destinar a pedra á revestimentos de taludes, ou a obras de alvenaria não construidas pelo Empresario, ou para lastro, mas de toda a pedra não reservada para obras da estrada de ferro poderá usar o Empresario, sem indemnisação alguma á Companhia. Quanto á madeira reservará toda a que for de lei e propria para dormentes e obras permanentes, e preparará os dormentes recebendo desoito mil reis por duzia. Da mais madeira disporá livremente.

8.

Incumba tambem ao Empresario abrir caminhos praticaveis, construir e conservar pontes provisorias onde não as houver, com excepção do Rio Parahyba e Ribeirão do Secretario, de modo que se possa ir a cavallo a todos os pontos do serviço.

9.

Onde o Engenheiro houver de abrir buracos ou cavas para conhecer previamente a natureza da excavação, o Empresario fornecerá os braços e ferramentas necessarias, e será pago deste serviço por aquelle dos preços de sua tabella, que mais analogia tiver com o trabalho em questão.

10.a

E' licito á Directoria retirar do contracto qualquer obra de alvenaria, cuja separação não estorve os trabalhos da empreitada, e adjudica-la a diversa pessôa. Se porem não retirar as pontes sobre o Parahyba, e sobre o Ribeirão do Secretario, poderá o Empresario, recusa-las depois de examinados os planos completos e desenhos de execução.

11.a

O Empresario antes de receber os desenhos de execução de qualquer obra d'arte, deverá abrir as suas pedreiras para que o Engenheiro possa examinar a qualidade do material, e a vista della escolher as classes da alvenaria. Fica porem entendido que toda a pedra propria para construcção retirada das pedreiras para bem abri-las, será empregada na classe de obra para que servir, de modo que o Empresario não tenha prejuiso.

12.ª

As medições e avaliações para pagamentos, se farão de tres em tres mezes, modificadas nesta parte as especificações. De cada pagamento se dedusirá uma quota que constituirá a caução do Empresario, a saber: até que estejão executadas obras no valor de um quinto do total, vinte por cento; dahi até a conclusão de tres quintos, quinze por cento, e nos restantes dous quintos, dez por cento.

13.*

No fim do primeiro e do segundo mez de cada semestre a Directoria dará por conta das obras feitas uma quantia, que será arbitrada á vista de informação escripta do Engenheiro, o qual para este arbitramento não só fará os exames precisos, mas prescreverá a natureza e fórma das informações que semanalmente lhe fornecerá o Empresario, ou seus prepostos. Os pagamentos se farão sempre na Secretaria da Companhia.

14.a

O Empresario apresentará hypotheca ou fiadores que sendo approvados pela Directoria assignarão a escriptura deste contracto, contando-se da data della os prasos do artigo quinze. Fica entendido que tal responsabilidade se reduz na proporção que crescer a quantia em deposito, e se annulará logo que esse deposito subir ao algarismo da fiança ou hypotheca, embora não esteja a obra concluida. E' livre ao Empresario depositar mais forte porcentagem, se mais cedo quizer libertar os seus fiadores.

15.ª

Os trabalhos estarão organisados nos pontos que o Engenheiro determinar, dentro do praso de tres mezes, alem do de que trata a 6.ª condição.

16.4

Deve ficar concluido todo o leito no praso de quatro annos; pena de sete contos de reis de multa por cada mez de demora, multa que se elevará a oito contos de reis se não tiver sido cumprida a decima quinta clausula.

17.

Se no fim do praso, o leito da estrada anterior não estiver concluido, de modo que a demora deste contracto, não prejudique nem retarde o assentamento dos trilhos, a multa não terá lugar. Será igualmente o Empresario aliviado della, se embora não concluida toda a linha, a for entregando parcial e successivamente para assentamento dos trilhos, de modo que este trabalho não seja interrompido por facto ou omissão.

18.

Em caso de morte do Empresario passará este contracto a seus herdeiros ou successores legaes se isso convier a elles e á Directoria. E' porém livre a qualquer das partes, declaral-o rescindindo nessa occasião e dentro do praso de trinta dias: neste caso se procederá a uma medição geral e exacta do trabalho até alli feito para ser pago, entregando-se a caução em deposito, e tomando conta do serviço a Companhia, ou quem ella designar.

19.

Este contracto será redusido a excriptura publica, sendo porém desde já escripto em duplicata pelo Secretario da Companhia, Manoel Coelho da Rocha, assignado por elle ou por ambas as partes, ficando um exemplar em mão de cada uma.

Eu Manoel Coelho da Rocha o escrevi e assignei. Secretaria da Companhia da Estrada de ferro de D. Pedro 2.º em 26 de Março de 1862. (Assignados) Manoel Coelho da Rocha, Christiano Benedicto Ottoni, Angelo Thomaz do Amaral.

Presentes na Secretaria da Companhia da Estrada de serro de D. Pedro 2.º, o Sr. Conhelheiro Christiano Benedicto Ottoni, Presidente, e o Sr. Pedro Alvares de Souza Coutinho, Empresario, ajustarão as seguintes condições.

1.4

A companhia contracta com o Sr. Pedro Alvares de Souza Coutinho, a construcção da linha adjudicada, sendo pagas todas as obras pelos preços marcados na tabella annexa a este contracto, e addicionando-se a cada conta dez por cento de sua importancia, em compensação de acceitar o Empresario esta parte que é a menos remunerativa da terceira secção, por serem pequenas as escavações, e avultado o transporte dos productos.

2.

O Empresario sugeita-se, excepto no que forem oppostas as seguintes clausulas, às especificações que regulão a construcção e de que assigna um exemplar impresso, que fica em poder da companhia.

3.a

As quantias ou valores que formarem a causão do Empresario existirão no deposito que a Directoria marcar e os juros que vencerem pertencerão ao Empresario, que os poderá receber semestralmente.

4 a

O direito que se reserva a Companhia de alterar e modificar o alinhamento, os declives, e as curvas, com vistas de melhoramento ou de economia, será exercido em cada ponto antes de começados os trabalhos respectivos; no caso contrario a Companhia pagará todo o serviço que estiver feito, e for depois abandonado.

5.ª

Logo que o Engenheiro avisar o Empresario da necessidade de começar o trabalho em qualquer parte da linha, em trinta dias da data do aviso deve o Empresario derrubar todo o matto, queimar ou remover a madeira, deixando o terreno em circumstancias de se poder levantar perfis transversaes exactos, e marcar toda a excavação com estacas. Depois do que fornecerá ao Empresario os perfis cotados das excavações por fazer.

6.ª

A madeira que for propria para dormentes será depositada ao lado da estrada, bem como a pedra das excavações nos casos de que trata o artigo nono das especificações. Quanto a pedras fica entendido que o Empresario não se sugeita a obrigação, que onera os da segunda secção, de pagar toda a que empregarem em obras de alvenaria. E' livre ao Engenheiro destinar a pedra á revestimentos de taludes, ou a obras de alvenaria não construidas pelo Empresario, ou para lastro, mas de toda a pedra não reservada para obras da estrada de ferro poderá usar o Empresario, sem indemnisação alguma á Companhia. Quanto á madeira reservará toda a que for de lei e propria para dormentes e obras permanentes, e preparará os dormentes recebendo desoito mil reis por duzia. Da mais madeira disporá livremente.

7.ª

Onde o Engenheiro houver de abrir buracos ou cavas para conhecer previamente a natureza da excavação, o Empresario fornecerá os braços e ferramentas necessarias, e será pago deste serviço por aquelle dos preços da sua tabella, que mais analogia tiver com o trabalho em questão.

8.a

E' licito á Directoria retirar do contracto qualquer obra de alvenaria cuja separação não estorve os trabalhos da empreitada, e adjudical-a a diversa pessoa.

9.ª

The Sail

O empresario antes de receber os desenhos de execução de qualquer obra d'arte, deverá abrir as suas pedreiras para que o Engenheiro possa examinar a qualidade do material, e á vista della escolher as classes da alvenaria.

Fica porém entendido que toda a pedra propria para construcção, retirada das pedreiras para bem abril-as, será empregado na classe de obras para que servir, de modo que o Empresario não tenha prejuiso.

10.

As medições e avaliações para pagamentos, se farão de tres em tres mezes, modificadas nesta parte as especificações. De cada pagamento se deduzirá uma quota que constituirá a causão do Empresario, a saber: até que estejão executadas obras no valor de um quinto do total, vinte por cento; d'ahi até a conclusão de tres quintos, quinse por cento, e nos restantes dous quintos, dez por cento.

11.0

No sim do primeiro e do segundo mez de cada trimestre, a Directoria dará por conta das obras seitas uma quantia que será arbitrada á vista de informação escripta do Engenheiro, o qual para este arbitramento não só sará os exames precisos, mas prescreverá a natureza e sórma das informações que semanalmente lhe sornecerá o Empresario os seus prepostos. Os pagamentos se sarão sempre na Secretaria da Companhia.

12.

O Empresario apresenta por fiador até a importancia de quinze por cento do orçamento da obra, ou réis trinta e cinco contos, o Sr. José Pereira de Faro que assigna o presente contracto, e assignará a escriptura publica, contando-se da data della os prasos do artigo treze. Fica entendido que tal fiança se reduz na proporção que crescer a quantia em deposito, e se annulará logo que esse deposito subir ao algarismo da fiança, embora não esteja a obra concluida. E é livre ao Empresario depositar mais fórte porcentagem, se mais cedo quizer libertar o seu fiador.

13.

As obras devem estar concluidas em trinta e um de Março de mil oitocentos sessenta e quatro, ou mais tarde se por acaso naquella data os trens da Companhia não tiverem podido chegar á Barra do Pirahy: neste ultimo caso a conclusão das obras deste contracto não se demorará mais de que até a dita chegada. E sendo diverso o tempo necessario á conclusão de cada divisão, o Engenheiro marcará a época em que deve encetar o trabalho em cada uma dellas, e avisará por carta o Empresario que começará impreterivelmente dentro do praso de tres mezes da data do aviso. Se não concluir no praso marcado, soffrerá multa de quinhentos mil réis por cada mez de demora. Esta multa porém não terá lugar se houver sido retardada a conclusão da segunda secção de modo que não se possão transportar os trilhos para a terceira; ficando bem entendido que não poderá ser isenta das multas toda a demora que prejudicar ou retardar o assentamento dos trilhos.

14.

Em caso de morte do Empresario passará este contracto a seus herdeiros ou successores legaes, se isso convier a elles e á Directoria. E' porém livre a qualquer das partes declaral-o rescindindo n'essa occasião, e dentro do pra-

so de trinta dias: neste caso se procederá a uma medição geral e exacta do trabalho até alli feito para ser pago, entregando-se a caução em deposito, e tomando conta do serviço a Companhia, ou quem ella designar.

15.ª

Este contracto será reduzido a escriptura publica, sendo porém desde já escripto em duplicata, pelo secretario da Companhia, Manoel Coelho da Rocha, assignando por elle, por ambas as partes e pelo fiador ficando um exemplar em mão de cada uma.

Eu Manoel Coelho da Rocha o escrevi e assignei. Secretaria da Companhia da Estrada de ferro de D. Pedro 2.º, em 29 de Setembro de 1862. (Assignados). Manoel Coelho da Rocha, Christiano Benedicto Ottoni, José Pereira de Faro, Pedro Alvares de Souza Coutinho.

Tabella dos preços deste contracto

Terra, comprehendido o transporte a seiscentos pés, por jarda cubica, sete centos e oitenta réis. Pedra solta, idem dous mil e duzentos réis. Pedreira, idem. tres mil e quinhentos réis. Tuneis, idem, idem, desoito mil e quinhentos réis. Transporte por cada cem pés, idem, quarenta réis. Alvenaria de arcos de primeira classe, idem A, cincoenta mil réis, idem, idem de segunda classe, idem B, trinta mil réis. Idem de primeira classe de frente, idem C, trinta e cinco mil réis. Alvenaria de angulos, primeira classe, idem, D, cincoenta mil réis. Dita de primeira classe para o dorso idem E, trinta mil réis. Dita segunda classe para a frente, idem F, vinte mil reis. Idem, idem para o dorso, idem G, dezoito mil réis. Dita de terceira classe, idem H, quinze mil réis. Dita de tijollo sem ser para tuneis, idem 7, vinte e oito mil réis. Dita de pedras seccas para boeiros, idem J, doze mil réis. Dita de calcamento de alicerces ou revestimentos de taludes, idem K, sete mil réis. Ditas de muros de sustentação, idem L, oito mil réis. Dita de revestimento de tuneis com tijollo, idem M, quarenta mil réis. Dita, com pedra bruta, idem N, vinte mil réis. Enchimento de vãos com concreto, idem, onze mil réis. Idem com pedra secca, idem, seis mil reis. Concreto de cimento, idem, treze mil réis. Superficie lavrada a escopro e martello (extra-hammerig-parements vus) o pé quadrado mil réis. Dita, dita a picão, (extra-scabbling) idem seis contos de réis. Cimento para alvenaria, jarda cubica, seis mil réis. Cal, idem, idem, dois mil réis. Plantio de gramma miuda, a braça quadrada, cem réis.

Presentes na Secretaria da Companhia da Estrada de Ferro de D. Pedro 2.º, o Sr. Conselheiro Christiano Benedicto Ottoni, presidente, e o Sr. João Pereira Darrigue Faro, empresario, ajustarão as seguintes condições.

1.*

A Companhia contracta com o Sr. João Pereira Darrigue Faro a construcção da linha adjudicada sendo pagas todas as obras pelos preços da tabella annexa com o desconto em favor da Companhia, de cinco por cento em todas as obras de alvenaria e dez por cento em todas as mais.

2.

O empresario sugeita-se, excepto no que forem oppostas as seguintes clausulas, ás especificações que regulão a construcção, e de que assigna um exemplar impresso, que fica em poder da Companhia.

3.0

As quantias ou valores que formarem a caução do empresario existirão nos depositos que a Directoria marcar, e os juros que vem serem pertencerão ao empresario e os poderá receber emestralmente.

4.5

O direito que se reserva a Companhia de alterar e modificar o alinhamento, os declives, e as curvas, com vistas de melhoramento ou de economia será exercido em cada ponto antes de começados os trabalhos respectivos; no caso contrario a Companhia pagará todo o serviço que estiver feito, e for depois abandonado.

5.

Logo que o engenheiro avisar o empresario da necessidade de começar o trabalho em qualquer parte da linha, em trinta dias da data do aviso deve o empresario derrubar o matto, queimar ou remover a madeira, deixando o terreno em circumstancias de se poder levantar perfis transversaes exactos, e marcar toda a excavação com estacas. Depois do que fornecerá ao empresario os perfis cotados das excavações por fazer.

6.0

A madeira que for propria para dormentes será depositada ao lado da estrada, bem como a pedra das excavações nos casos de que trata o artigo nono das especificações. Quanto á pedra fica entendido que o empresario não se sugeita a obrigação que onera os da segunda secção, de pagar toda a que empregarem em obras de alvenaria. E' livre ao engenheiro destinar a pedra á revestimento de taludes, ou a obras de alvenaria não construidas pelo empresario, ou para lastro; mas de toda a pedra não reservada para obras da Estrada de ferro poderá usar o empresario, sem indemnisação alguma á Companhia. Quanto a madeira a reservará toda a que for de lei e propria para dormentes e obras permanentes, e preparará os dormentes recebendo desoito mil réis por duzia. Da mais madeira disporá livremente.

7 .

Onde o engenheiro houver de abrir buracos ou cavas para conhecer previamente a natureza da excavação, o empresario fornecerá os braços e ferramentas necessarias, e será pago deste serviço por aquelle dos preços da sua tabella, que mais analogia tiver com o trabalho em questão.

8.0

E' licito á Directoria retirar do contracto qualquer obra de alvenaria cuja separação não estorve os trabalhos da empreitada, e adjudical-a a diversa pessoa.

9.a

O empresario antes de receber os desenhos de execução de qualquer obra d'arte, deverá abrir as suas pedreiras para que o engenheiro possa examinar a qualidade do material, e a vista della recolher as classes de alvenaria. Fica porém entendido que toda a pedra propria para construcção, retirada das pedreiras para bem abril-as, será empregada na classe de obras para servir, de modo que o empresario não tenha prejuizo.

10.ª

As medições e avaliações para pagamentos, se farão de tres em tres mezes, modificadas nesta parte as especificações. De cada pagamento se deduzirá uma quota que constituirá a caução do empresario; a saber, até que estejão executadas obras no valor de um quinto do total, vinte por cento; d'ahi até a conclusão de tres quintos quinze por cento, e nos restantes dous quintos, dez por cento.

11.a

No fim do primeiro e do segundo mez de cada trimestre, a Directoria dará por conta das obras feitas uma quantia que será arbitrada á vista de informação escripta do engenheiro, o qual para este arbitramento não só fará os exames precisos, mas prescreverá a natureza e fórmas das informações que semanalmente lhe fornecerá o empresario ou seus prepostos. Os pagamentos se farão sempre na Secretaria da Companhia.

12.ª

O empresario apresenta por fiador até a importancia de quinze por cento do orçamento da obra, ou réis sessenta contos, o Sr. José Pereira de Faro que assigna este contracto e assignará a escriptura publica; contando-se da data deste os prasos do artigo trese. Fica entendido que tal fiança se reduz na proporção que crescer a quantia em deposito, e se annulará logo que esse deposito subir ao algarismo da fiança, embora não esteja a obra concluida. E' livre ao empresario depositar mais forte porcentagem, se mais cedo quizer libertar o seu fiador.

13.ª

As obras devem estar concluidas em trinta de julho de mil oito centos sessenta e quatro. E sendo mui diversos o tempo necessario á conclusão de cada divisão, o engenheiro marcará a epocha em que deve encetar o trabalho em cada uma dellas, e avisará por carta ao empresario, que começará impreterivelmente dentro do praso de tres mezes da data do aviso. Senão concluir no praso marcado soffrerá a multa de um conto de réis por cada mez de demora. Esta multa porém não terá lugar se o leito da estrada, rio acima, não tiver sido antes concluido, de modo que a demora deste contracto não prejudique nem retarde o assentamento dos trilhos.

14.8

Em caso de morte do empresario passará este contracto a seus herdeiros ou sucessores legaes, se isso convier a elles e á Directoria. E' porém livre a qualquer das partes declaral-o rescindido nessa occasião, e dentro do praso de trin-

ta dias; neste caso se procederá a uma medição geral e exacta do trabalho até alli feito para ser pago, entregando-se a caução em deposito, e tomando conta do serviço a Companhia ou quem ella designar.

15.

Este contracto será reduzido a escriptura publica, sendo porém desde já escripto em duplicata pelo secretario da Companhia Manoel Coelho da Rocha, assignado por elle, por ambas as partes e pelo fiador, ficando um exemplar em mão de cada um. Eu Manoel Coelho da Rocha o escrevi e assignei. Secretaria da Estrada de Ferro de D. Pedro 2°, em 29 de setembro de 1862. (Assignados) Manoel Coelho da Rocha. — Christiano Benedicto Ottoni. — João Pereira Darrigue Faro. — José Pereira de Faro.

Tabella dos preços deste contracto.

Terra, comprehendido o transporte a seiscentos pés, por jarda cubica, sete centos e oitenta réis. Pedra solta, idem dous mil e dusentos réis. Pedreira, idem, tres mil e quinhentos réis. Tuneis, idem, dezoito mil e quinhentos réis. Transporte, por cada cem pés, idem, quarenta réis. Alvenaria de arcos de primeira classe, idem, A. cincoenta mil réis. Idem, idem de segunda classe, idem B, trinta mil rêis. Idem de primeira classe de frente idem C, trinta e cinco mil réis. Alvenaria de angulos, primeira classe, idem D, cincoenta mil réis. Dita de primeira classe para o dorso idem E, trinta mil réis. Dita de segunda classe para a frente idem F, vinte mil réis Idem, idem para o dorso, idem G. desoito mil reis. Dita de terceira classe, idem H, quinze mil reis. Dita de tijollo sem ser para tuneis idem J, vinte e oito mil reis. Dita de pedra para boeiros, idem J. 12 mil réis. Dita de calcamento de alicerces ou revestimento de taludes, idem K. ete mil réis. Dita de muros de sustentação, idem L. oito mil réis. Dita de revestimento de tuneis com tijollo, idem M quarenta mil réis. Dita, dita, com pedra bruta, idem N, vinte mil réis. Enchimento de vãos com concreto, idem, onze mil réis. Idem com pedras seccas, idem seis mil réis. Concreto de cimento, idem trese mil réi. Supersicie lavrada a escopro e martello (extra-hammering, parements vus) o pé quadrado mil réis. Dita, dita a pição (extra-scabbling) idem, seis centos réis. Cimento para alvenaria, jarda cubica seis mil réis. Cal. idem. idem. dous mil réis. Plantio de gramma miuda, a braca quadrada, cem réis.



APPENSO N. 6 TOTALIDADE DO SERVIÇO FEITO NAS 28 1/2 MILHAS DA 2º SECÇÃO DA ESTRADA DE FERRO DE D. PEDRO 11 ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 1862; A SABER:

NATUREZA DO SERVIÇO	Jardas cubiens orçadas.	Jardas cubicas feitas ≱Ité 30 de junho de 1862.	Jordas cubicos feitos de julho o desem- bro de 1862	Total		TOTAL
Exeavação em terra. " pedra. " tuneis. " poços. Alvenaria de bociros. " de nurralhas. " de pontes. " de revestimento dos taludes. Calçamento. Enchimento de vãos com argamassa e pedra secca. Revestimento de pedra e tijollo em tuncis. Superficie lavrada a escopro e martello.	2,611,100 788,100 166,900 1,650 (*) 13,903 25,620 11,616 5,543	2,036,190 696,484 88,017,5 5,614 6,836,86 7,634,9 4,774,7 2,814,68 2,414	378,339 61,400 20,076 1,237 4,953,5 5,412,7 382,50 4,134 5,633 964	2,414,529 757,884 108,093,5 5,614 8,073,86 12,588,4 10,187,4 3,197,18 6,548 5,633 964	Custo até 30 de junho de 1862 6,645 :412\$695 Deduz-se 10, 15 e 20 % . 1,018 :000\$361 S/pg 5,627 :412\$334 S/pg 5,627 :412\$334	1862 8,044:398\$907 Deduz-se 10, 15 e 20 % . 1.176:012\$264

^(*) Tinha-se orçado um só poço, mas abrirão-se tres.

Secretaria da companhia da estrada de ferro de D. Pedro II. em 31 de dezembro de 1862 — Manoel Coelho do Rocho, secretario da companhia.

^(**) Esta importancia não combina com a mencionada no balanço deste semestre pela razão de que nelle figurão sómente as obras feitas até novembro e pagas em dezembro.

APPENSO N. 7

Totalidade do serviço em 42,08 milhas da 3ª secção da estrada de ferro de D. Pedro II até 31 de dezembro de 1862: a saber:

Natureza do serviço	Jardas cubicas orçadas	Jardas cubicas feitas	
Escavação em terra	996,325	996,325 195,890	Custo até 31 de dezembro de 1862 222:492\$940
" " pedra	247,000	247,000 15,814	Deduz-se 20 %
" tuneis	7,500		Saldo pago
Alvenaria de boeiros	7,168	731	
" " muralhas	11,195	7.1	•
" " pontes	10,471	982,5	
Calçamento		694	
Cal para alvenaria		8	

Secretaria da companhia da estrada de ferro de D. Pedro II, em 31 de dezembro de 1862.—Manoel Coelho da Rocha, secretario da companhia.



APPENSO N. 8

RELAÇÃO GERAL DO PESSOAL DA ESTRADA DE FERRO DE D. PEDRO II.

GRA DUAÇÕE S	NOMES	VENCIMENTO DIARIO	VENCIMENTO ANNUAL
Secretario da com-	Administração central		
panhia	Manoel Coelho da Rocha José Torquato de Faria Antonio Francisco Fortes de Bus-		4:800 \$ 000 4:000 \$ 000
Pagador Escripturario	tamente Sá		3:600\$000 2:400\$000 1:600\$000
Continuo	Francisco Thomaz de Aquino		1:600\$000
	Armazem do deposito.		
Almoxarife	Antonio Julio Gordilho da Silva Va-		
ijudante	lente Francisco José Pinto Monteiro		2:400 \$ 000 1:200 \$ 000
	Inspectoria do trafego.		
Inspector-geral Secretario Chefe da contabili-	Vleminex		14:000\$000 2:400\$000
dade do trafego. Desenhador Escripturario da	Antonio José Trench Nuno Pinheiro de Campos Nunes		3:600\$000 1:800\$000
contadoria Continuo	Sebastião Machado Nunes Bento Ferreira Soares José Manoel Ratton	3\$ 500	1:200\$000 1:200\$000
Chefe das officinas Secretario	L'hoir	5\$000	4:200\$000
Engenheiro residen- te da 1ª secção	Francisco Pereira Passos		5:000\$000

graduações.	NOMES.	VENCIMENTO DIARIO.	VENCIMENTO AN NUAL
Encarregado da con-	Telegrapho electrico.		
servação Telegraphista de 1º	Felippe de Barros Vasconcellos		6:000\$000
classe	Manoe. Alves de Carvalho		1:200\$000
n	João Maria de Lacerda	3\$000	
11	Joaquim Candido de Oliveira	3 \$ 000	
"	Manoel Victor Ribeiro	3\$000	
n	Laurenio Augusto de Oliveira Mattos	3\$000	
2º classe	Thomaz da Rocha Vieira	2\$000	
97	Joaquim Ferreira Fraga Junior Joaquim Gonçalves de Andrade	2\$000	
79	José Luiz da Cunha Gardel	2\$000 2\$000	
Praticantes	Carlos Daniel de Souza Queiroz	1\$000	
99	Leopoldo Pinto Ferreira Ramos	1\$000	
**	Antonio Francisco de Oliveira Val-	40000	
	detaro	1\$000	
	Estoção da côrte.		
Access	Ricardo Julio Duval		4:000\$000
Agente	Joaquim Carlos de Niemeyer		2:800\$000
Fiel	José Francisco de Macedo		2:400\$000
Fiel	José Galdino de Castro		2:200\$000
Escripturario	Gabriel José Pereira Bastos		1:200\$000
•,	Juvenal José de Oliveira Braga Conrado Jacob de Niemeyer		1:200\$000
Conferente	Francisco da Veiga Abreu		1:200\$000
"	Joaquim Vicira Coimbra	2\$400	1.200000
.,	Bernardino José de Azevedo Maia	2\$400	
"	João Vaz Guedes	2\$400	
"	Carlos de Azevedo Continho	2\$400	
99	Francisco Gracia de Azevedo Cou-	2\$400	
	Estução do Engenho Novo	24,00	
Agente	Joaquim Mariano de Azevedo Cou-		
rigente	tinho		2:000\$000
Fiel	Joaquim Ignacio Bueno de Faria		1:500\$000
	Estação de Cascadura.		
Agente	Luiz José da Cunha Bastos		2:000\$000
Fiel	Candido Joaquim de Mesquita		1:500\$000

graduações	NOMES	VENCIMENTO DIARIO	VENCIMENTO ANNUAL
	Estação de Sapopemba.		
Agente	Manoel Pires da Silveira Antonio José de Oliveira Bastos		2:000\$000 1:500\$000
	Estação de Maxambomba.		
Agente	Augusto Manoel Gonçalves Jacinto Desiderio Cony		2:000\$000 1:500\$000
	Estação de Queimados.		
Agente	Augusto Candido Pereira do Lago Domingos Carolino de Carvalho		2:000\$000 1:500\$000
	Estação de Belém.		
Agente	Jeronymo Candido de Moura Manoel Joaquim Ferreira Simões		2:400\$000 1:800\$000
	Estação de Macacos.		
Ajudante	Rodrigo Pinto Navarro de Andrade Candido Narbal Pamplona João Carvalho de Souza Augusto Soares de Meirelles	2\$400	3:200\$000 2:400\$000 1:800\$000
	Pessoal dos trens.		
Chefe de trem	Henrique Lagdon		2:000\$000 2:000\$000 2:000\$000 2:000\$000
Ajudante	Domingos Antunes Guimarães	3 \$ 000	
" "	Nicoláo Pereira Dias de Oliveira Carlos Augusto Barbosa	3\$000 3\$000	
))))	Joaquim de Souza Fontes	3\$000	
57	José Bernardes da Silva Ricardo Corrêa de Castro Lemos	3\$000 3\$000	
" "	Alberto José da Cunha	3\$000	
Machinista	Joaquim Machado Pimentel Antonio Francisco da Silva	3\$000	2:520\$000
"	Antonio Joaquim Fernandes		2:520\$000
?? ??	Charles Moulin		2:520\$000
"	Augusto Fievet		2:520\$000 1:920\$000
33	Thiago da Costa		1:920\$000
"	Antonio Sellmann		1:440\$000
Foguista	Manoel dos Santos Gomes		1:440\$000
"	Manoel Pereira		1:440\$000

GRAÐUAÇ Ö ES_	NUMES	VENCIMENTO DIARIO.	VENCIMEN O ANNI ANT
Foguista	José Antonio Marques	2\$500	
**	Bento Gonçalves	2\$500	
1	Joaquim Loureiro	3\$500	
*	Francisco José da Silva Barros	2\$500	
1	José Ferreira	2\$500	
2	Manoel Gonçalves Bastos	2\$500	
*	Pedro Mendes	2\$500	
	Antonio Fernandes	2\$500	
46	Cesar Vaz Pinto	2\$500	
4	Antonio Bento	2\$500	
99	José Leite Bastos	2\$500	
Engenheiro em che-	Directoria das obras (*)		
le	Andrew Ellison Junior		21:000\$000
1º Ajudante	W. S. Ellison		9:000\$000
Ajudantes	John Whitaker		6:000\$000
**	C. A. Morsing		3:840\$000
**	J. R. Bruschetti		3:840\$000
9	Herculano Veloso Ferreira Penna.		3:840\$0(10)
• •	Jos. A. Locke		3:840\$060
14	C. Toth		3:840\$000
9	Richard Hayden		3:240\$000
**	J. C. Gregg		3:240\$000
*	R. A. Habershan		3:240\$000
**	J. L. Ribeiro		3:240\$000
	J. K. Mc. Lanahan		2:940\$000
**	J. R. Gamboa		1:440\$000
50	N. R. dos Santos Franca Leite		1:440\$000

Além dos empregados acima mencionados, ha mais 4 limpadores de machinas, 5 encarregados da conservação dos carros, 1 vigia, 65 operarias, 5 empregados no escriptorio e armazem, 1 guarda, 2 aprendizes, 1 porteiro, 16 trabalhadores das officinas; 21 guardas das estações, 1 bilheteiro, 1 criado, 4 guarda-portões, 2 guardas do armazem, 1 guarda rondante, 1 despachante de bagagens, 6 praticantes, 4 bagageiros, 4 feitores, 1 ajudante, 10 limpadores de carros, 8 guarda-freios, 3 concertadores de carros, 2 bomberos, 55 trabalhadores das estações, 1 impressor de bilhetes, 1 feitor do deposito, 1 servente, 7 empregados do coke, 10 guardas da linha, 343 operarios e trabalhadores na reconstrucção e conservação da 1º secção da linha, 11 no ramal dos Macacos.

Secretaria da companhia da estrada de ferro de D. Pedro II, em 31 de Dezembro de 1862. — Manoel Coelho da Rocha, Secretario.

^(°) Nos vencimentos está incluida a quantia que percebem para cornedorias.

